

Projekt EIB 2008 - rekonštrukcia ciest v roku 2008

v správe SC KSK

Príloha č. 2

Stredisko	Zmluvný zhotoviteľ	Dozor stavieb	Zmluvné ukončenie	Porad. číslo	Číslo cesty	Názov stavby	Staničenie líniové	Dĺžka úseku (cca)	Stavebné práce	Náklady stavby			Poznámka	Rozdiel medzi zmluvnou a fakturovanou cenou	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Dátum odovzdania / prevzatia	Fakturovaná cena	Zmluvná cena		(Sk s DPH)	
											(Sk s DPH)	(Sk s DPH)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
MICHALOVCE	INŽINIERSKE STAVBY	Dagmar Eliášová (Ján Čičák)	30.9.2008	1.	II/582	Michalovce - Zempl.Šírava - križ. III/050	3,600 - 6,600	3,000	kryt ABS II 4 cm+2 aut.zast.(obojs	15.5. / 15.8.	21 434 239,77	21 434 239,77	ukončené, vyfakturované	0,00	
				2.		Zemplínska Šírava - Hôrka - kameňolom	8,400 - 10,400	2,000	kryt ABS II 4 cm+miestne odvodnenie	15.5. / 30.9.	14 580 857,67	14 612 317,47	ukončené, vyfakturované	31 459,80	
				3.		Jovsa - Poruba pod Vihorlatom	17,900 - 21,200	3,300	kryt ABS II 5 cm+2 priepusty	15.5. / 4.9.	13 508 756,84	13 823 510,02	ukončené, vyfakturované	314 753,18	
				4.	III/050216	Pozdišovce - Laškovce	0,000 - 1,800	1,800	kryt ABS II 4 cm+úprava priekopy (odvo	15.5. / 15.8.	4 433 554,48	4 433 554,48	ukončené, vyfakturované	0,00	
				5.		Laškovce - Ložín	3,800 - 5,900	2,100	kryt ABS II 4 cm+1 priepust	15.5. / 15.8.	5 963 789,16	5 963 789,16	ukončené, vyfakturované	0,00	
				6.	III/050225	Križovatka s II/582 - Remetské Hámre	9,200 - 14,300	5,100	kryt ABS II 4 cm+1 aut.zastávka	15.5. / 12.9.	13 877 082,07	13 877 082,07	ukončené, vyfakturované	0,00	
				7.		Križovatka s I/50 - Úbrež	2,900 - 7,000	4,100	kryt ABS II 4 cm+1 aut.zastávka	15.5. / 12.9.	11 788 099,83	11 788 099,83	ukončené, vyfakturované	0,00	
				8.	II/566	Podhorod' - priet'ah	10,800 - 12,800	2,000	kryt ABS II 4-5 cm+rozšírenie cestného t	15.5. / 1.10.	8 817 558,84	10 385 750,54	ukončené, vyfakturované (1,5 mil.-kap.)	1 568 191,70	
				9.	III/566002	Podhorod' - Beňatina	0,000 - 2,900	2,900	kryt ABS II 5 cm+oprava priekopy (odvo	15.5. / 1.10.	9 184 556,27	9 195 861,27	ukončené, vyfakturované	11 305,00	
				10.	III/552026	Vojany - Beša	2,800 - 5,900	3,100	kryt ABS II 4-5 cm+odvodnenie	15.5. / 19.9.	8 442 369,65	8 442 369,65	ukončené, vyfakturované	0,00	
				11.	III/552045	Mat'ovské Vojkovce - križovatka s II/552	3,700 - 4,800	1,100	kryt ABS II 4 cm+rekonštr.úseku vozovk	15.5. / 19.9.	4 555 675,75	4 555 675,75	ukončené, vyfakturované	0,00	
Územný región strediska SaÚ Michalovce spolu:								30,500			116 586 540,33	118 512 250,01	Ukončené, prevzaté, skontrolované	1 925 709,68	
MOLDAVA N/B	EUROVIA - Cesty	Ing. W. Vislay	30.9.2008	1.	II/548	Rudník - Nováčany	16,690 - 17,900	1,100	odvodnenie, cesta	5.5. / 9.7.	6 561 718,80	6 561 718,80	ukončené, vyfakt., zaplatené,	0,00	
				2.	II/548	Jasov - sanácia zosuvu cesty	21,600 - 21,900	0,300	zosuv (oporný múr), cesta	5.5. / 30.9.	5 361 103,50	5 361 103,50	ukončené, vyfakturované	0,00	
				3.	II/548	Medzev - Štós	34,750 - 35,750	1,000	5 lok.zosuvov, odvodnenie, cesta	5.5. / 30.9.	9 849 573,70	9 849 573,70	ukončené, vyfakturované	0,00	
				4.	II/548	Štós - hranica okresov KS/GE	39,389 - 44,250	4,861	odvodnenie, cesta	5.5. / 9.7.	23 830 148,20	23 830 148,20	ukončené, vyfakt., zaplatené,	0,00	
				5.	III/552011	Slanské Nové Mesto - Kaša	0,550 - 0,810	0,260	zosuv, želez.podcestie, odvodnenie, cesta	5.5. / 9.7.	4 377 455,40	4 377 455,40	ukončené, vyfakt., zaplatené,	0,00	
				Územný región strediska SaÚ Moldava nad Bodvou spolu:								7,521			49 979 999,60
ROŽŇAVA	SKANSKA BS	Ondrej Tomášik	30.9.2008	1.	III/050157	Krásnohorská Dlhá Lúka - Lipovník	6,700 - 8,535	1,835	odvodnenie, cesta	7.5. / 30.6.	5 187 352,21	5 187 352,21	ukončené, vyfakt., zaplatené,	0,00	
				2.	III/526018	Rozložná - spojka	0,000 - 1,940	1,940	odvodnenie, 1 autobus.zastávka, cesta	7.5. / 18.9.	5 262 917,00	5 262 916,61	ukončené, vyfakturované	-0,39	
				3.	III/050163	Jablonov - Silická Jablonica	0,000 - 7,738	7,738	odvodnenie, 1 autobus.zastávka, cesta	7.5. / 30.6.	21 127 524,89	21 127 524,89	ukončené, vyfakt., zaplatené,	0,00	
				4.	III/050161	Lúčka - spojka	0,000 - 0,492	0,492	odvodnenie, cesta	7.5. / 30.6.	2 176 414,21	2 176 414,21	ukončené, vyfakt., zaplatené,	0,00	
				5.	III/050154	Silická Brezová - Plešivec	8,932 - 15,332	6,400	odvodnenie, 1 autobus.zastávka, cesta	7.5. / 18.9.	16 739 900,00	17 203 406,84	ukončené, vyfakturované	463 506,84	
				Územný región strediska SaÚ Rožňava spolu:								18,405			50 494 108,31
SPIŠSKÁ NOVÁ VES	STRABAG	E. Šarišská	30.9.2008	1.	II/533	Novoveská Huta - Spišská Nová Ves	41,500 - 44,900	3,400	kryt ABS II 5 cm+1 aut.zastávka+krajnic	16.5. / 30.9.	15 555 021,40	15 555 021,40	ukončené, vyfakturované	0,00	
				2.	II/536	Smižany - hr. okr. SNV/LE	23,160 - 27,015	3,855	kryt ABS II 3+5 cm+2 aut.zast.(obojs	16.5. / 30.9.	17 427 164,40	17 427 164,40	ukončené, vyfakturované	0,00	
				3.	III/546008	Žakarovce - spojka	1,800 - 3,686	1,886	kryt ABS II 5 cm+2 aut.zast.	16.5. / 30.9.	5 529 751,60	5 529 751,60	ukončené, vyfakturované	0,00	
				4.	II/546	Nálepko - Hnilčík	70,600 - 76,865	6,265	kryt AB, autobus. zastávka, zvodidlá	16.5. / 30.10.	30 276 004,50	30 276 004,60	ukončené, vyfakturované, povodne	0,10	
	Inžinier. stavby	Sudzína	30.9	1.	III/018186	Klukkava - most č. 006	8,339	0,050	rekonštrukcia mosta	21.5. / 15.11.	17 131 946,77	17 131 946,77	ukončené, upresnenie fakt. ceny	0,00	
				1.	II/546	Prakovce - most č. 546-023	41,083	0,050	rekonštrukcia mosta	16.8.07/25.9.	30 809 700,74	30 833 144,50	ukončené, upresnenie fakt. ceny	23 443,76	
Územný región strediska SaÚ Spišská Nová Ves spolu:								15,506			116 729 589,41	116 753 033,27	Ukončené, prevzaté, skontrolované	23 443,86	
TREBIŠOV	EUROVIA - Cesty	Ján Čičík	30.9.2008	1.	III/553027	Malý Kamenec - Streda nad Bodrogom	1,000 - 5,900	4,900	kryt ABS III 5 cm+odvodnenie	12.5. / 7.7.	21 504 532,34	21 761 096,50	ukončené, vyfakt., zaplatené,	256 564,16	
				2.	III/552011	Kuznice časť Dancov potok - priet'ah	10,000 - 10,600	0,600	bodová závrada-kryt ABS III 0-10 cm+od	12.5. / 30.9.	7 366 076,10	7 366 076,10	ukončené, vyfakturované	0,00	
				3.	III/553024	Strážne - Veľký Horeš	5,000 - 8,834	3,834	kryt ABS III 5 cm+odvodnenie+krajnice	12.5. / 19.9.	22 946 750,70	22 946 750,70	ukončené, vyfakturované	0,00	
				4.	II/555	Leles - križovatka 555/554002/553036	38,000	0,050	vybudovanie 2 autobusových výhybní	12.5. / 28.8.	1 686 762,50	1 686 762,50	ukončené, vyfakturované	0,00	
				5.	III/552018	Križovatka ciest II/552 a III/552018	9,100	0,100	vybudovanie a rekonštr. 4 autobus. výhyb	12.5. / 28.8.	3 615 924,60	3 615 924,60	ukončené, vyfakturované	0,00	
				6.	III/553019	Ladmovce - Zemplín	5,350	0,085	odvodnenie+1 priepust+úprava priekop	13.5. / 30.9.	1 409 843,90	1 409 843,90	ukončené, vyfakturované	0,00	
				Eliáš		1.	III/553035	Nadjazd Dobrá 553035-3	2,635	0,044	oprava mosta	12.5. / 30.9.	16 659 905,30	16 659 938,20	ukončené, vyfakturované
		Územný región strediska SaÚ Trebišov spolu:								9,613			75 189 795,44	75 446 392,50	Ukončené, prevzaté, skontrolované
Spolu:							81,545		Spolu:		408 980 033,09	411 649 290,14	Spolu (rozdiel cien):	2 669 257,05	