

# Informácia o realizácii projektu EHMK

Správa je zameraná na informáciu o aktuálnom stave realizácie aktivít Košického samosprávneho kraja v programe Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 za obdobie od ostatného zasadnutia Zastupiteľstva KSK v dvoch častiach:

1. Aktuálny stav realizácie investičných projektov - k 8. 11. 2012
2. Aktuálny stav realizácie programu Terra Incognita (TI) - k 8. 11. 2012

## 1. Aktuálny stav realizácie investičných projektov

Aktuálny stav realizácie investičných projektov KSK v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 je uvedený v tabuľkovej časti v prílohe tohto materiálu z pohľadu stavebných činností. V textovej časti sú v stručnosti popísané výsledky pravidelných kontrolných dní na jednotlivých stavbách a informácia k publicite investičných projektov.

### Investičné projekty EHMK – Košice 2013

#### **OK OZ1 - Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice**

Zmluva na dodávateľ a stavebných prác uzavretá dňa: 17. 07. 2012

Odovzdanie staveniska dňa: 18. 7. 2012

Zhotoviteľ stavby: Váhostav – SK, a. s. Žilina

Termíny kontrolných dní: 1 x týždenne

Termín ukončenia stavby:

odoslaná žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavby do 30. 04. 2013

Aktuálny stav realizácie stavebných prác:

V súčasnosti sa realizujú reštaurátorské práce na fasáde a v interiéri budovy. Pre osvetlenie a ilumináciu budovy sa realizujú elektrické rozvody. Terénne úpravy sú ukončené. Zrealizovalo sa podrezanie a odizolovanie múrika a jeho omietnutie sanačnou omietkou. V súčasnosti sa realizujú reštaurátorské práce na travertínových doskách, kovanom zábradlí a na kostolíku a zvonici. Stavebné práce miniskanzenu sú ukončené a vyrábajú sa prvky drobnej architektúry.

Dôvod predĺženia termínu ukončenia stavebných prác:

Rozsah sanačných a reštaurátorských prác je oproti predpokladu v projektovej dokumentácii väčší a náročnejší, čo bolo zistené až po odkrytí podkladových konštrukcií a zmapovaní ich poškodenia. Vzhľadom na dodržanie technologických postupov jednotlivých fáz reštaurovania, technologické prestávky potrebné na odsolenie a stabilizovanie jednotlivých vrstiev a ďalšie faktory sme požiadali o predĺženie termínu ukončenia stavby.

#### **OK OZ2 - Východoslovenská galéria**

Zmluva na dodávateľ a stavebných prác uzavretá dňa: 13. 07. 2012

Odovzdanie staveniska dňa: 17. 7. 2012

Zhotoviteľ stavby: DÚHA, a.s., Prešov

Termíny kontrolných dní: 1 x týždenne

Termín ukončenia stavby:

odoslaná žiadosť o zmenu termínu ukončenia stavby do 30. 04. 2013

Aktuálny stav realizácie stavebných prác:

V súčasnosti sa na stavbe realizujú búracie práce nádvorí, severnej a južnej časti podzemných priestorov. Vykonáva sa pilotáž celej stavby, ktorou sa stabilizujú odhalené časti základov budovy.

Dôvod predĺženia termínu ukončenia stavebných prác:

Rozsiahly archeologický výskum spôsobil niekoľkomesačné oneskorenie postupu búracích prác na stavbe.

#### **OK OZ3 - Bábkové divadlo**

Zmluva na dodávateľ a stavebných prác uzavretá dňa: 13. 07. 2012

Odobzanie staveniska dňa: 17. 7. 2012

Zhotoviteľ stavby: APS – Alkon, a.s., Košice

Termíny kontrolných dní: 1 x týždenne

Termín ukončenia stavby: 31. 12. 2012

Aktuálny stav realizácie stavebných prác:

V súčasnosti sa realizujú búracie práce a demontáž oceľových konštrukcií, vybudovalo sa nové hľadisko a základy vitrín, zrealizovali sa všetky elektroinštalačné práce v átriu aj v budove, upravil sa terén a javisko. Budujú sa nové chodníky a spevnené plochy. Je ukončená rekonštrukcia fasády v časti átria a realizuje sa výmena okenných výplní. Ukončené je nové hygienické zariadenie. Realizuje sa rekonštrukcia hlavnej fasády z Tajovského ulice.

#### **OK OZ4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica**

Zmluva na dodávateľ a stavebných prác uzavretá dňa: 24. 07. 2012

Odobzanie staveniska dňa: 25. 7. 2012

Zhotoviteľ stavby: PKB invest, s.r.o., Prešov

Termíny kontrolných dní: 1 x týždenne

Termín ukončenia stavby: 31. 12. 2012

Aktuálny stav realizácie stavebných prác:

V suteréne a na prízemí boli zrealizované nové omietky, podlahy, nátery, pokládka dlažby a rozvody všetkých sietí. Je osadená sanita, a inštalujú sa radiátory a svietidlá. V podkroví sa realizuje pokládka novej strešnej krytiny. Boli osadené strešné okná a zhotovujú sa priečky. Na nádvorí bola uskutočnená betonáž retenčnej nádrže.

#### **OK OZ5 - Verejná knižnica Jána Bocatia**

Zmluva na dodávateľ a stavebných prác uzavretá dňa: 24. 07. 2012

Odobzanie staveniska dňa: 25. 7. 2012

Zhotoviteľ stavby: PKB invest, s.r.o., Prešov

Termíny kontrolných dní: 1 x týždenne

Termín ukončenia stavby: 31. 12. 2012

Aktuálny stav realizácie stavebných prác:

V súčasnosti je vybudovaná hrubá stavba, je zastrešená železobetónová konštrukcia novovznikajúcej budovy a vnútorného schodiska. Realizujú sa práce na opláštení. Ukončená je rekonštrukcia a izolovanie pôvodného sokla knižnice, ako aj výmena okien v átriu. Zrekonštruované časti interiéru sú pripravené k napojeniu na nový objekt.

#### **OK OZ6 - Divadlo Thália**

Zmluva na dodávateľ a stavebných prác uzavretá dňa: 13. 07. 2012

Odovzdanie staveniska dňa: 16. 7. 2012

Zhotoviteľ stavby: PKB invest, s.r.o., Prešov

Termíny kontrolných dní: 1 x týždenne

Termín ukončenia stavby: 31. 12. 2012

Aktuálny stav realizácie stavebných prác:

V súčasnosti sú ukončené búracie práce v objekte a všetky elektroinštalačné práce, dokončujú sa omietky v suteréne v priestoroch budúceho múzea divadelníctva. Ukončuje sa pokládka podlahy v konferenčnej miestnosti. V suteréne je zrealizovaný rozvod vzduchotechniky a realizuje sa osadenie potrubia. Fasáda hlavného vstupu je omietnutá a dokončuje sa výmena okenných výplní.

### **OK OZ7 - Ulička remesiel**

Zmluva na dodávateľ a stavebných prác uzavretá dňa: 13. 07. 2012

Odovzdanie staveniska dňa: 16. 7. 2012

Zhotoviteľ stavby: EUROVIA SK, a.s., Košice

Termíny kontrolných dní: 1 x týždenne

Termín ukončenia stavby: 31. 12. 2012

Aktuálny stav realizácie stavebných prác:

Doposiaľ boli zrealizované práce na objektoch Lektorská terasa, Rekonštrukcia kazematách a Trafostanica. V súčasnej dobe sa zintenzívnili práce na objekte 04-Výstavný dom dvora remesiel, v snahe dokončiť strešnú konštrukciu ešte pred začiatkom zimného obdobia.

### **Publicita investičných projektov**

V súlade s pravidlami publicity sú všetky informácie týkajúce sa investičných projektov Ostrov kultúry – otvorených zón zverejnené na

<http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/>

Úvodná tlačová beseda, na ktorej odštartoval KSK investičné projekty vo svojich kultúrnych zariadeniach sa uskutočnila **19. júla**, na ktorej bol zároveň predstavený Ostrov kultúry – otvorená zóna 1 – **Východoslovenské múzeum**.

Všetky podrobné informácie o VSM vrátane fotografií z kontrolných dní sú zverejnené na

<http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/vychodoslovenske-muzeum/>

Na spoločnej tlačovej besede **31. júla** boli predstavené investičné projekty v dvoch divadlách:

Ostrov kultúry – otvorená zóna 3 - **Bábkové divadlo**

Ostrov kultúry – otvorená zóna 6 – **Divadlo Thália**

Všetky informácie a fotografie k postupu prác v Bábkovom divadle sú na adrese

<http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/babkove-divadlo/>

Všetky informácie a fotografie z Divadla Thália sú na adrese

<http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/divadlo-thalia/>

**16. augusta** sa uskutočnila tlačová beseda a prezentácia projektu v **Uličke remesiel**.

Podrobné informácie a fotografie sú na adrese

<http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/ulicka-remesiel/>

Prezentácia otvorenej zóny 2 – **Východoslovenská galéria** bola na tlačovej besede **9.októbra**. Informácie sú k dispozícii na adrese

<http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/vychodoslovenska-galeria/>

Spoločná tlačová beseda k dvom investičným projektom Verejnej knižnice Jána Bocatia bola **17. októbra**. Prezentovali sa na nej Ostrovy kultúry – otvorená zóna 4 – **Barkóczyho palác – knižnica** a otvorená zóna 5 – **Verejná knižnica Jána Bocatia**.

Všetky informácie sú zverejnené na

<http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/barkoczyho-palac/>

<http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/verejna-kniznica-j-bocatia-hviezdoslavovej/>

Investičné projekty i programová časť Terra Incognita – Krajina nespoznaná boli témou magazínu EHMK v Slovenskej televízii 3. novembra o 18:50 na Dvojke. Záznam je zverejnený na

<http://www.stv.sk/online/archiv/kosice-europske-hlavne-mesto-kultury/>

Informácie o investičných projektoch boli zverejnené aj v prílohe denníka Korzár Župné novinky 24. októbra a v dvojtyždenníku Zajtrajšie noviny č. 14, 15.

## **2. Aktuálny stav realizácie programu Terra Incognita**

### **Činnosť implementačného orgánu Terra Incognita**

#### Implementácia produktov - podujatí

Pracovníci implementačného orgánu a odboru kultúry a cestovného ruchu KSK vytipovali z pravidelných podujatí na tematických cestách Terra Incognita 13 tradičných, ktoré po jednaní s ich hlavnými organizátormi boli zaradené do kalendára kľúčových podujatí programu Terra Incognita v roku 2013. Vybrané boli podujatia vo vstupných bránach na cesty Terra Incognita a v turisticky navštevovaných a atraktívnych destináciách Košického kraja. Tieto pôvodné podujatia kreatívny tím dramaturgicky a programovo obohatil a pretvoril na reprezentatívne eventy. Takto pozmenené dramaturgie podujatí, boli podrobne prerokované a odsúhlasené na stretnutiach s ich realizátormi.

V priebehu mesiaca máj 2012 sa uskutočnili prvé prípravné výbory vytipovaných tradičných podujatí zaradených a prezentovaných ako kľúčové podujatia Terra Incognita v roku 2013. Ich výsledkom boli rámcové rozpočty podujatí a návrh sprievodných a doplňujúcich podujatí a aktivít, ktorých iniciátormi a spoluorganizátormi sa stanú územne príslušné kultúrne centrá a osvetové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. V októbri sa uskutočnila strategická porada k realizácii kľúčových podujatí Terra Incognita s ich hlavnými organizátormi, kde boli informovaní o spôsobe finančnej podpory a medializácii podujatí.

V spolupráci s Klubom historických koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach bol dohodnutý spôsob dopravy historickým vláčikom na kľúčové podujatia Terra Incognita. Táto preprava bude zahrnutá do Cestovného poriadku ŽSR na rok 2013 aj do Medzinárodného kalendára železničnej nostalgie 2013.

Na účely propagácie a prezentácie kľúčových podujatí bola v auguste vydaná dvojjazyčná informačná brožúra - v anglickom i slovenskom jazyku a v septembri vznikla aj powerpointová prezentácia týchto podujatí. Kľúčové podujatia TI boli predstavené na prezentácii Košického samosprávneho kraja v Českých Budějoviciach, na konferencii KSK –

Partner v cestovnom ruchu a tiež v rámci prezentácie mesta Košice a Košického regiónu v Európskom parlamente v Bruseli, ktorá bola súčasťou projektu neziskovej organizácie Košice 2013, nazvaného Putujúce mesto.

#### Financovanie kľúčových podujatí

**Financovanie kľúčových podujatí bude trojzložkové.** Prvá časť výdavkov bude zabezpečená organizátorom podujatia, druhá časť bude riešená formou nenávratného finančného príspevku organizátorovi - t. j. prijímateľom NFP zo strany KSK a tretia časť bude zabezpečená prostredníctvom regionálnych kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Každý organizátor si môže získavať aj ďalšie zdroje, vrátane dotačného systému Ministerstva kultúry SR pre Košice EHMK 2013.

Rozložením financovania sledujeme jednak hlavný cieľ programu - a tým je spolupráca a sieťovanie rôznych aktérov, ktorí môžu vytvoriť kvalitnú ponuku a jednak trvalú udržateľnosť podujatí, ktoré sú stabilnejšie, ak majú viacero donorov.

**Tzv. priame financovanie z rozpočtu KSK** (druhá časť v rámci trojzložkového financovania) **bude realizované na základe zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku** v súlade s § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jedná sa o samosprávnu pôsobnosť vymedzenú v § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, teda KSK zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja

Pri financovaní projektov Krásnohorské hradné dni, Tempus Art, Spišský Jeruzalem a Ars Antiqua bude použitý iný systém financovania podujatí, nakoľko hlavným organizátorom podujatia nie sú obce, ktorým je možné poskytnúť tento príspevok. Tieto podujatia budú financované prostredníctvom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a z iných zdrojov.

#### Rozpis priameho financovania prijímateľom – organizátorom:

<b>Podujatie</b>	<b>Termín 2013 Miesto</b>	<b>Celkový rozpočet podujatia</b>	<b>Prijímateľ organizátor -</b>	<b>NFP z KSK</b>
<b>Duch času – Genius Temporis</b>	3. – 24.8. Spišská Nová Ves	43 420 €	Mesto Spišská Nová Ves	16 000
<b>Fest dupľa – Double fest</b>	9. – 11.8 Michalovce	96 500 €	Mesto Michalovce	16 000
<b>Harvest fest - Chlebom a vínom</b>	29. – 31.8 Trebišov	84 000 €	Mesto Trebišov	10 000
<b>Jazda sv. Huberta</b>	12.10. Betliar	13 050 €	Obec Betliar	8 000
<b>Košťovka jesene</b>	20. – 22.9 Kráľovský Chlmec	29 350 €	Mesto Kráľovský Chlmec	12 000
<b>Dni Moldavy a večery kráľov</b>	27. – 30.6. Moldava n/B	21 834 €	Mesto Moldava nad Bodvou	6 000
<b>Pankuškové fašiangy - Hoduj za Euro</b>	8 - 10.2. Krompachy Plejsy	32 450 €	Mesto Krompachy	16 000

<b>Poklad sklenenej pani</b>	17. – 19.5. Dobšiná	25 899 €	Mesto Dobšiná	16 000
<b>Jánske ohne</b>	22.6. Vinné	19 550 €	Obec Vinné	8 500
<b>Krásnohorské hradné dni</b>	2. – 4.8. Krásnohorské Podhradie	36 200 €	Vid' textovú časť vyššie	0
<b>Tempus art</b>	11. – 15.9. Rožňava, kaštieľ Betliar	175 900 €	Vid' textovú časť vyššie	0
<b>Spišský Jeruzalem</b>	16 - 19.5 Spišská Kapitula	57 565 €	Vid' textovú časť vyššie	0
<b>Ars Antiqua</b>	20. – 23.9 Rožňava - Dmica	39 000 €	Vid' textovú časť vyššie	0

#### **Poznámka:**

Schválenie financovania kľúčových podujatí podľa uvedeného postupu je v návrhu na uznesenie tohto materiálu.

#### Implementácia komunikácie a marketingová stratégia

V júni KC KSK zorganizovalo návštevu Košického kraja členmi Diplomatického klubu zástupcov veľvyslancov v Bratislave. Cieľom podujatia bolo priblížiť jeho účastníkom program Terra Incognita – Krajina nespoznaná a predstaviť krásy nášho kraja. Keďže diplomati neboli len obyčajní návštevníci, ale aj amatérski fotografi, projekt mal aj druhú časť - výstavy fotografií účastníkov diplomatického výletu. Prvá výstava s názvom „Košice očami diplomatov“ mala vernisáž 4. októbra v Modrej študovni Univerzitetnej knižnice v Bratislave a jej usporiadateľom bol Diplomatický klub zástupcov veľvyslancov v Bratislave. Výstava trvala do 20. októbra. Ďalšia výstava fotografií členov diplomatického klubu nazvaná „Putovanie krajinou nespoznanou“ mala vernisáž za prítomnosti ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka 12. októbra v átriu Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach a jej organizátorom bolo Kultúrne centrum KSK. Výstavu si mohli návštevníci pozrieť do 26. 10. 2012.

V júli 2012 začalo natáčanie filmov História zapísaná do kameňa a Spišský Jeruzalem, prezentujúce významné cieľové miesta programu Terra Incognita. Dokumentárny film o Spišskom Jeruzaleme, autorov PhDr. Pavla Dvořáka a Mgr. Jána Sabola, PhD., ArtD., mal predpremiéru 7. novembra v Košiciach na medzinárodnej konferencii Putovanie za duchovnom po Gorickkej ceste, pripravenej Košickým samosprávnym krajom.

V priebehu od ostatného zasadnutia Zastupiteľstva KSK pristúpil implementačný orgán programu Terra Incognita k jednotlivým realizačným fázam marketingovej stratégie v záujme efektívnej propagácie programu TI smerom navonok z pohľadu domáceho prostredia i z pohľadu zahraničia. Jedným z významných aktivít bola prezentácia videoprojekcie Urbanova veža v rámci nosného programu EHMK „Biela noc“ dňa 6. októbra, ktorú pripravilo Kultúrne centrum KSK s veľmi dobrým diváckym ohlasom.

## Dotačný systém

Na ostatných zasadnutiach Zastupiteľstva KSK boli priebežne predkladané podrobné informácie o realizácii dotačného systému Terra Incognita na základe výziev v roku 2011 a 2012. V sledovanom období sú v realizácii ešte aktivity v rámci tzv. „drobných investícií“.

### Aktuálny stav realizácie projektov – Výzva č. 1/2012:

V rámci Výzvy č. 1/2012 Programu Terra Incognita (TI) bolo Riadiacim výborom Programu TI schválených 39 žiadostí o poskytnutie dotácie/účelové zvýšenie finančných prostriedkov.

Jeden žiadateľ (mesto Rožňava) nepodpísal Zmluvu o poskytnutí dotácie, resp. odmietol schválenú dotáciu. Realizovaných teda bolo, resp. je 38 projektov.

Podľa podmienok Výzvy a Zmluvy o poskytnutí dotácie mali prijímatelia ukončiť projekty do 31.10.2012. Z celkového počtu jedenásť prijímateľov požiadalo o predĺženie realizácie svojich projektov. Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru Programu TI zo dňa 13.9.2012 Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. ako Sprostredkovateľský orgán pre Výzvu č. 1/2012 po posúdení jednotlivých žiadostí o predĺženie realizácie projektov odsúhlasila predĺženie realizácie týchto projektov:

Č.	Názov projektu	Názov prijímateľa	Nový termín ukončenia projektu
003/2012	Obnova románsko-gotického kostola vo Svinici	Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Svinica	30.11.2012
032/2012	GOTHIC WINDOWS OPEN Skvalitnenie informačno - komunikačného a prezentačného systému Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a jeho pobočiek	Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi	30.11.2012
046/2012	OBNOVA ZÁDIELSKEJ CHATY	MIBRAIA s.r.o.	30.12. 2012
060/2012	Výstavba rozhľadne k 700. Výročiu bitky pri Rozhanovciach	Čerešenka	31.08.2013
072/2012	Skvalitnenie infraštruktúry pre aktívny cestovný ruch v území Poráč - Galmus	BBF elektro, s.r.o.	30.11.2012
080/2012	Výstavba tanečného humna vo Veľkých Trakanoch	Obec Veľké Trakany	30.11.2012
082/2012	Verejné osvetlenie areálu pivníc v Malom Horeši	Obec Malý Horeš	15.11.2012
097/2012	Vagón-galéria	Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska	20.12.2012
130/2012	TASCHERL-íčko na kolesách - mobilná rozprávková informačná kancelária	Gemerské osvetové stredisko	30.11.2012

135/2012	Gitarové múzeum	Gitarové múzeum, o.z.	15.11.2012
136/2012	Stratená križovatka gotickej a železnej cesty v raji	Obec Dedinky	20.12.2012

Agentúra v súlade so Všeobecne záväzným nariadením KSK č. 9/2011 vykonáva priebežne kontrolu realizácie projektov. K 7.11.2012 boli zrealizované priebežné kontroly realizácie 14 projektov. Na základe výsledku týchto kontrol boli prijímateľom, u ktorých neboli zistené nedostatky, schválené predložené priebežné správy a finančné vyúčtovania. Na základe tohto schválenia bola prijímateľom zo strany KSK poskytnutá druhá časť dotácie vo výške 40 %. K 7.11.2012 bolo vykonaných aj 6 záverečných kontrol na mieste. Výsledky týchto kontrol budú predložené Riadiacemu výboru, ktorý v zmysle VZN č. 9/2011 rozhodne o schválení resp. neschválení záverečných správ a finančných vyúčtovaní.

### **Spolupráca v rámci programu EHMK a podporné projekty**

V sledovanom období došlo k výraznému posunu v oblasti spolupráce organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a kreatívneho tímu EHMK pri príprave programov na rok 2013. Dňa 15. októbra sa uskutočnila spoločná porada štatutárov kultúrnych zariadení KSK so zástupcami neziskovej organizácie Košice2013. Riaditeľ neziskovej organizácie a manažér projektu EHMK Ján Sudzina spolu s dramaturgom a event manažérom Lumírom Matim predstavili koncepciu otváracieho ceremoniálu programu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, ktorý bude v dňoch 19. – 20. januára 2013. Ďalšia významná pracovná porada dňa 13. novembra má za cieľ detailne doladiť programy, ktoré sú zaradené do rámca nosných programov EHMK a budú ich realizovať dve kultúrne zariadenia KSK, a to Východoslovenské múzeum a Východoslovenská galéria v Košiciach. Súbežne sa riešia v tomto čase ďalšie programové projekty, ktoré budú realizované v jednotlivých otvorených zónach v Košiciach i v ostatných kultúrnych zariadeniach v rámci celého regiónu s cieľom dostať návštevníka EHMK z Košíc aj do širšieho regiónu.

K jedným z najvýznamnejších spoločných aktív patrí nesporne spoločná prezentácia programu EHMK a Terra Incognita na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli 7. novembra 2012 pod záštitou poslankyne EP Moniky Smolkovej, primátora mesta Košice a predsedu Košického samosprávneho kraja.

Z podporných projektov k programu EHMK, ktoré realizuje Košický samosprávny kraj sa zmienime o projekte Kráľovstvo rozprávok – GROŠ, ktorý sa dostal v tomto období do najdôležitejšej realizačnej fázy. Úvodné propagačné podujatia v rozprávkovom Košickom kraji v Tašíkove boli odštartované v Bábkovom divadle v Košiciach 29. novembra. Dňa 5. decembra v Kaštieli Betliar bude predstavená verejnosti rozprávková kniha Tašíkovo. Podrobné informácie sú na webovom portáli [www.tasi.sk](http://www.tasi.sk).

Vytvorené pracovné skupiny vo výkonných štruktúrach EHMK a programu TI pravidelne komunikujú a koordinujú aktivity programové, propagačné, marketingové a otázky týkajúce sa styku s verejnosťou.