

Príloha č. 1

**Ostrovy kultúry – Nosné investičné projekty KSK v rámci programu EHMK – Košice 2013 -  
- stav realizácie k 17. 05. 2012**

Kultúrne zariadenie	Kód výzvy ITMS	Názov projektu	Maximálna výška celkových inv. výdavkov v €	Celkové oprávnené výdavky v €	Poskytnutý nenávratný fin. príspevok 95% v €	Stav realizácie projektu
Východoslovenské múzeum	ROP-7.1-2011/02 <b>22170120007</b>	Ostrovy kultúry – <b>Otvorená zóna 1</b> <b>Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice</b>	3 305 346,63	3 040 128,27	2 888 121,86	Ukončený proces verejného obstarávania. Podaná námietka zo strany záujemcu.
Východoslovenská galéria	ROP-7.1-2011/02 <b>22170120012</b>	Ostrovy kultúry – <b>Otvorená zóna 2</b> <b>Východoslovenská galéria</b>	2 930 725,12	2 864 978,56	2 721 729,63	Ukončený proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác. Dokumentácia z procesu verejného obstarávania odovzdaná na MK SR SORO pre ROP na výkon kontroly. Predpokladaný termín odovzdania staveniska: začiatok júna 2012.
Bábkové divadlo v Košiciach	Rop-7.1-2011/02 <b>22170120001</b>	Ostrovy kultúry – <b>Otvorená zóna 3</b> <b>Bábkové divadlo v Košiciach</b>	579 465,48	538 884,42	511 940,20	Ukončený proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác. Dokumentácia z procesu verejného obstarávania odovzdaná na MK SR SORO pre ROP na výkon kontroly. Predpokladaný termín odovzdania staveniska: začiatok júna 2012.
Verejná knižnica Jána Bocatia	ROP-7.1-2012/01	Ostrovy kultúry – <b>Otvorená zóna 4</b> <b>Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica</b>	796 961,44	705 294,42	670 029,70	Vydané Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP. Ukončený proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác. Dokumentácia z procesu verejného obstarávania odovzdaná na MK SR SORO pre ROP na výkon kontroly. Predpokladaný termín odovzdania staveniska: začiatok júna 2012.
Verejná knižnica Jána Bocatia	ROP-7.1-2011/02 <b>22170120019</b>	Ostrovy kultúry – <b>Otvorená zóna 5</b> <b>Verejná knižnica Jána Bocatia</b>	1 496 512,90	1 007 293,85	956 929,16	Ukončený proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác. Dokumentácia z procesu verejného obstarávania odovzdaná na MK SR SORO pre ROP na výkon kontroly. Predpokladaný termín odovzdania staveniska: začiatok júna 2012.

Divadlo Thália Színház	ROP-7.1- 2011/02 <b>22170120005</b>	Ostrov kultúry – <b>Otvorená zóna 6</b> <b>Divadlo Thália</b>	580 906,29	437 200,39	415 340,37	Ukončený proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác. Dokumentácia z procesu verejného obstarávania odovzdaná na MK SR SORO pre ROP na výkon kontroly. Predpokladaný termín odovzdania staveniska: začiatok júna 2012.
Východoslovenské múzeum	ROP-7.1- 2011/02 <b>22170120013</b>	<b>Ulička remesiel –</b> <b>Lapidárium a exteriérová</b> <b>prezentácia remesiel</b>	1 653 708,07	1 558 358,07	1 480 440,17	Ukončený proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác. Dokumentácia z procesu verejného obstarávania odovzdaná na MK SR SORO pre ROP na výkon kontroly. Predpokladaný termín odovzdania staveniska: začiatok júna 2012.