

	Okres	Názov projektu / stavby	Zdroj	Rozpočet KSK 2018	Rozpočet KSK 2019-2020	Popis stavu
		<b>Kapitálové výdavky KSK z IROP</b>				
1	GL, SNV	II/547 hranica okr. KE/KS-Sp.Vlachy I. etapa	IROP	5 000 000,00		projekt schválený na sumu 6.618.774,5; hodnotenie VO spoločne s PSK, TSK, TTSK,
2	KS	II/547 hranica okr. KE/KS-Sp.Vlachy II. etapa	IROP	2 000 000,00		pripravuje sa žiadosť o NFP
3	MI,SO	II/582 Michalovce - Sobrance	IROP	2 000 000,00		projekt schválený na sumu 2.491.972,3; hodnotenie VO spoločne s PSK, TSK, TTSK,
4	MI,TV	II/555 MI– V.Kapušany – Kráľovský Chlmec	IROP	3 000 000,00		projekt schválený na sumu 4.044.216,71; hodnotenie VO spoločne s PSK, TSK, TTSK,
5	KS	II/550 a II/548 Moldava nad B. - Jasov - KE	IROP	2 000 000,00		projekt schválený na sumu 3.913.102,47; ex-ante kontrola na RO vykonaná, nasleduje vyhlásenie VO
6	SNV	II/536 Sp.Vlachy - SNV- hranica okr. SNV	IROP		4 800 000,00	PD je vypracovaná, potrebná aktualizácia
7	KS	II/576 Bohdanovce - Herľany - I.etapa	IROP		6 000 000,00	PD je vypracovaná, prebieha inž. činnosť
		II/576 Bohdanovce - Herľany - II.etapa	IROP			PD je vypracovaná, prebieha inž. činnosť
8	KS, MI, TV	II/552 KE - Veľké Kapušany - hranica UA	IROP		6 000 000,00	PD vypracovaná, prebieha inž. činnosť
9	RV, SNV	II/533 Gem. Poloma-SNV-Harichovce - D1	IROP		5 600 000,00	PD je vypracovaná, prebieha inž. činnosť
		Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky		4 000 000,00		
		<b>Program Komunikácie spolu</b>		<b>18 000 000,00</b>		
		Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky		200 000,00		
		<b>Program Kultúra spolu</b>		<b>200 000,00</b>		
		SOŠ - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	IROP	615 983,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves	IROP	536 288,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice	IROP	498 266,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice	IROP	556 083,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves	IROP	576 982,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce	IROP	589 766,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		SOŠ, Ostrovského 1, Košice	IROP	538 900,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	IROP	349 731,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca	IROP	367 451,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	IROP	404 923,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		SOŠ - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník	IROP	618 833,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice	IROP	171 669,00		Projekt schválený, podpísaná zmluva o NFP, projekt v realizácii, v štádiu prípravy súťažných podkladov
		Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky	IROP	200 000,00		
		<b>Program Vzdelávanie spolu</b>		<b>6 024 875,00</b>		
		Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky		1 200 000,00		
		<b>Program Sociálne služby spolu</b>		<b>1 200 000,00</b>		
		Kreatívne centrum Košického kraja - projektový zámer	IROP	572 050,00		Výzva dosiaľ nebola vyhlásená
		Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky		200 000,00		
		<b>Program Podporné činnosti programov spolu</b>		<b>772 050,00</b>		
		<b>Kapitálové výdavky KSK z IROP spolu</b>		<b>26 196 925,00</b>		
		<b>Kapitálové výdavky KSK z EIB</b>				
10	SO	C1 III/3797 Bunkovce - Blatné Remety	EIB		427 461,78	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
11	MI,SO	C1 III/3754 Bajany - Lekárovce	EIB		405 458,92	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
12	MI	C1 III/3753 Krišovská Liesková	EIB		267 369,82	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
13	TV	C1 III/3680 Čerhov - Veľká a Malá Trňa	EIB	421 559,00		Pred podpisom zmluvy o dielo
14	TV	C1 III/3676 Malý Ruskov - Plechotice	EIB		244 930,03	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
15	TV	C1 III/3695 križovatka Rad - Svinice	EIB		291 246,88	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
16	TV	C1 III/3667 križov. s II/552 Zem.Jastrabie-Cejkov	EIB		636 075,64	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
17	KS	C2 III/3311 Čečejevce	EIB	444 675,00		Pred podpisom zmluvy o dielo
18	KS	C2 III/3404 Nižný Klátov	EIB		114 182,17	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
19	KS	C2 III/3319 Zlatá Idka	EIB		203 490,97	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)

20	KS	C2 III/3343 Čaňa - križovatka s I/68	EIB	550 000,00		spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba),
21	KS	C2 III/3295 Boliarov - Bačkovík	EIB		820 587,45	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
22	KS	C2 III/3315 Gomboš - Perín	EIB		739 053,81	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
23	SNV	C3 III/3226 Letanovce	EIB		1 051 722,72	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
24	GL	C3 II/549 Mníšek nad Hnilcom - Smolnícka Huta	EIB		314 911,04	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
25	SNV	C3 III/3244 Spišská Nová Ves	EIB		430 852,78	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
26	RV	C3 III/3027 Čučma	EIB		498 601,91	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
27	RV	C3 III/3015 Drnava	EIB		243 335,69	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
28	KS	Cesty KSK 11	EIB	4 111 426,00		Prebieha proces VO na zhotoviteľa stavby, ak sa preukáže správnosť a úplnosť údajov pristúpi sa k podpisu zmluvy o dielo.
29	MI	II/554 Trhovište - sanácia zosuvu	EIB	107 499,00		PD prevzatá, inž. činnosť dokončená
30	KS	III/3403 Baška-Bukovec-sanácia zosuvu	EIB	70 018,00		PD doručená, inž. činnosť ukončená
31	GL	II/549 - 003 Smolník most cez potok Uhorná	EIB		362 186,58	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
32	SNV	II/566 Hnilčík - rekonštrukcia mosta	EIB		152 062,62	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
33	GL	III/3420 Kluknava most nad železničnou traťou	EIB		813 433,20	spracovaná jednoduchá PD a komplet podklady pre VO (VO - dopracovanie PD, IČ, stavba)
34	SO	II/566 Podhorod' - Ruský Hrabovec zosuv	EIB		116 356,52	PD prevzatá, prebieha inž. činnosť
35	SNV	III/3270 Hrišovce - sanácia zosuvu	EIB		540 212,44	PD prevzatá, prebieha inž. činnosť
36	SNV	III/3071 Vydrník - Hrabušice - sanácia zosuvu	EIB		681 586,28	PD prevzatá, prebieha inž. činnosť
37	KS	III/3404 Vyšný Klátov - sanácia zosuvu	EIB	156 324,00		ukončené hodnotenie VO na zhotoviteľa, pred podpisom zmluvy o dielo, pred oznámením výsledku
38	SNV	III/3244 Rudňany - Poráč - sanácia zosuvu	EIB		900 000,00	len v rovine zámeru
		Nákup dopravných prostr. a strojných mechanizmov	EIB	2 600 000,00		
		Program Komunikácie spolu		8 461 501,00		
	KE	Depozitár v Šaci - II. a III. etapa	EIB		996 768,24	PD vypracovaná; vybavuje sa stavebné povolenie
	MI	Depozitár MI	EIB		500 000,00	len v rovine zámeru
		Program Kultúra spolu		0,00		
	KE	Športová hala v areáli SPŠ elektrotechnickej v KE	EIB		1 444 768,68	spracovaná arch. štúdia, nasleduje vypracovanie dokumentácie pre územné konanie a následne realizačnú PD
	SNV	Športová hala v areáli SOŠ v SNV	EIB		1 772 133,72	spracovaná arch. štúdia, nasleduje vypracovanie dokumentácie pre územné konanie a následne realizačnú PD
	KE	Atletická hala v areáli športovho gymnázia v KE	EIB		4 628 924,40	spracovaná arch. štúdia, nasleduje vypracovanie dokumentácie pre územné konanie a následne realizačnú PD
		Program Vzdelávanie spolu		0,00		
39	GL	Zvýšenie energet. efektívnosti IDEA - DSS Prakovce	EIB	720 459,00		VO v štádiu prípravy súťažných podkladov
40	RV	Zvýšenie energet. efektívnosti DSS JASANIMA RV	EIB	1 767 788,00		VO v štádiu prípravy súťažných podkladov
41	MI	Zvýšenie energet. efektívnosti Harmonia Strážske	EIB	783 062,00		VO v štádiu prípravy súťažných podkladov
42	MI	Zvýšenie energet. efektívnosti DSS LIDWINA Strážske	EIB	1 003 950,00		VO v štádiu prípravy súťažných podkladov
43	KS	Zvýšenie energet. efektívnosti REGINA - DSS Kráľovce	EIB	1 068 795,00		VO v štádiu prípravy súťažných podkladov
44	RV	Zateplenie budovy, slneč. kolektory DSS SUBSIDIUM RV	EIB	1 297 998,00		VO v štádiu prípravy súťažných podkladov
45	MI	Zvýšenie energ. efektívnosti DSS ANIMA MI	EIB	75 243,00	567 565,20	Stavebné povolenie vydané, projektová dokumentácia nedoručená na úrad
46	SO	Zvýšenie energ. efektívnosti DSS ANIMA MI Baškovce	EIB		86 291,95	VO v štádiu prípravy súťažných podkladov
47	KS	Výstavba pavilónu DSS Lúč Šemša	EIB		1 200 000,00	pozastavené, spracované podklady k VO na spracovateľa PD
50	KE	Poradenský dom KE	EIB		500 000,00	len v rovine zámeru
		Program Sociálne služby spolu		6 717 295,00		
		Kapitálové výdavky z EIB spolu		15 178 796,00	0,00	