

### Zoznam akcií zahrnutých do projektu Financovanie infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB

Ref. N°		Č. cesty	Názov akcie	Celkové náklady		z toho úver EIB	poznámka	poznámka II
				pôvodne očakávan é	k 31.12.08			
				v mil. Sk	v mil. Sk	v mil. Sk		
1	Fáza I	II/554	Malčice - Kačanov - Falkušovce	40,24	43,15	12,95	dokončené v 2007	
2	Fáza I	III/050229	Michalovce - Budkovce	25,70	31,49	25,74	dokončené v 2007	
3	Fáza I	III/050218	Michalovce - Hatalov - Veľké Raškovce	26,86	37,13	36,20	v realizácii	
4	Fáza I	III/050230	Budkovce	4,94	7,84	7,34	dokončené v 2007	
5	Fáza I	II/582	Michalovce - Zemplínska Šírava - Poruba	53,74	71,42	49,52	dokončené v 2008	
6	Fáza I	III/050223	Oreské - spojka	6,52	8,90	8,90	v realizácii	
7	Fáza I	III/050216	Pozdišovce - Laškovce - Ložín	8,75	11,90	10,40	dokončené v 2008	
8	Fáza I	III/050225	od križovatky s II/582 - Remetské Hámre	21,45	32,38	25,81	dokončené v 2008	
9	Fáza I	II/566	Choňkovce - Podhorod' - Ruský Hrabovec	36,09	39,75	27,84	v realizácii	
10	Fáza I	III/5662	Podhorod' - Beňatina	12,55	12,29	9,19	dokončené v 2008	
11	Fáza I	III/55226	Vojany - Beša	7,69	8,44	8,44	dokončené v 2008	
12	Fáza I	III/55245	Maťovské Vojkovce	3,33	4,56	4,56	dokončené v 2008	
13	Fáza I	III/050236	Nižná Rybnica - Bunkovce	6,55	9,91	9,91	v realizácii	
14	Fáza I	II/552	Veľké Raškovce - Vojany	17,27	20,62	11,63	v realizácii	
15	Fáza I	III/55232	Bežovce - križovatka Sejkov	25,44	25,26	20,64	v realizácii	
16	Fáza I	III/050224	Blatná Polianka - Svätuš	14,25	12,43	7,80	v realizácii	
17	Fáza I	III/55247	Vojany - križovatka s II/552	8,50	10,64	10,64	v realizácii	
18	Fáza I	II/555	Zemplínska široká - hranica okresu Trebišov	35,37	35,11	0,00	dokončené v 2007	
19	Fáza I	III/050245	Vyšné Nemecké - Nižné Nemecké	7,63	6,52	0,00	dokončené v 2007	
20	Fáza I	III/050244	Husák - spojka	7,11	6,69	0,00	dokončené v 2006	
21	Fáza I	III/018239	Pusté Čemerné - Voľa	4,33	1,28	0,00	dokončené v 2007	
22	Fáza I	III/5552	križovatka s II/555 - Senné	5,60	5,15	0,00	dokončené v 2006	
23	Fáza I	III/050226	Vyšné Remety - spojka	1,90	1,18	0,00	dokončené v 2007	
24	Fáza I	III/5545	Falkušovce - Dúbravka	6,90	1,28	0,00	dokončené v 2007	
25	Fáza I	III/5663	Ruský Hrabovec - Ruská Bystrá	9,40	3,53	0,00	dokončené v 2007	
26	Fáza I	III/050215	Tušická Nová Ves - Tušice	1,79	2,44	0,00	dokončené v 2007	

Ref. N°		Č. cesty	Názov akcie	Celkové náklady		z toho úver EIB	poznámka	poznámka II
				pôvodne očakávan é	k 31.12.08			
				v mil. Sk	v mil. Sk	v mil. Sk		
27	Fáza I	III/018250	Nacina Ves - Vybuchanec	5,95	4,58	0,00	dokončené v 2006	
28	Fáza I	II/548	Hranica okresov Košice/Košice okolie - hranica okresov Košice okolie/Gelnica	131,91	118,00	60,06	v realizácii	
29	Fáza I	II/552	od hranice okresov KE/KS po hranicu okresov KS/TV	87,18	77,28	39,18	v realizácii	
30	Fáza I	III/547002	Družstevná pri Hornáde - Kysak	49,63	61,01	44,27	v realizácii	
31	Fáza I	III/050171	Perín - Chym - Kechnec a Janík - Rešica	110,89	74,03	0,00	v realizácii	reallocation request SKK 28.000 m - EIB loan
32	Fáza I	III/552011	Slanské Nové Mesto - Kalša	14,42	6,80	4,38	dokončené v 2008	
33	Fáza I	III/050183	Komárovce - Cestice	12,26	2,26	0,00	v realizácii	reallocation request SKK 10.000 m - EIB loan
34	Fáza I	III/050256	Malá Ida - Bukovec	14,74	16,78	13,03	v realizácii	
35	Fáza I	III/050168	Turňa nad Bodvou - štátna hranica SR/MR	5,00	16,06	8,26	v realizácii	
36	Fáza I	III/068021	Valaliky - Kokšov-Bakša	10,04	22,66	20,61	dokončené v 2007	
37	Fáza I	III/068002	Kecеровce - prejazdny úsek	26,56	30,98	0,00	dokončené v 2007	
38	Fáza I	III/050196	Sady nad Torysou - Olšovany - Ďurkov	8,94	5,50	0,00	dokončené v 2007	
39	Fáza I	III/018230	Bidovce - Kecеровce	9,82	7,75	0,00	dokončené v 2007	
40	Fáza I	II/550	Moldava nad Bodvou	3,81	4,18	0,00	dokončené v 2007	
41	Fáza I	II/576	Blažice - Bohdanovce	13,08	9,09	0,00	dokončené v 2007	
42	Fáza I	III/018229	Mudrovce - spojka	2,30	2,15	0,00	dokončené v 2007	
43	Fáza I	III/068007	Kecеровský Lipovec - prejazdny úsek	2,55	2,51	0,00	dokončené v 2007	
44	Fáza I	II/533	Gemerská Poloma - hranica okresu RV/SNV	40,01	39,79	0,00	dokončené v 2007	
45	Fáza I	III/050160	Drnava - Bôrka	12,42	11,61	0,00	dokončené v 2007	
46	Fáza I	III/050155	Brzotín - Kružná	4,00	0,00	0,00	Reallocation - request for exclusion	
47	Fáza I	III/06712	Dobšiná - Vyšná Slaná	7,84	16,75	13,19	dokončené v 2007	
48	Fáza I	III/52619	Roštár - Brdárka	22,92	30,92	30,92	dokončené v 2007	
49	Fáza I	III/050157	Krásnohorská Dlhá Lúka	8,06	9,80	5,19	dokončené v 2008	
50	Fáza I	III/52618	Rozložná - spojka	4,47	5,26	5,26	dokončené v 2008	
51	Fáza I	III/050163	Jablonov - Silická Jablonica	22,36	21,13	21,13	dokončené v 2008	
52	Fáza I	III/050150	Plešivec - Gemerská Hôrka	5,10	8,88	8,88	dokončené v 2007	

Ref. N°		Č. cesty	Názov akcie	Celkové náklady		z toho úver EIB	poznámka	poznámka II
				pôvodne očakávan é	k 31.12.08			
				v mil. Sk	v mil. Sk	v mil. Sk		
53	Fáza I	III/050161	Lúčka - spojka	1,77	2,18	2,18	dokončené v 2008	
54	Fáza I	II/526	Štítnik - Rožňavské Bystré	28,36	29,77	17,15	v realizácii	
55	Fáza I	III/050152	Meliata - spojka	6,70	9,74	9,74	v realizácii	
56	Fáza I	III/0678	Petrovo - spojka	2,10	4,39	4,39	v realizácii	
57	Fáza I	III/050143	Gemerská Panica - Bretka	1,80	3,77	3,77	v realizácii	
58	Fáza I	III/050154	Silická Brezová - Plešivec	9,60	16,74	16,74	dokončené v 2008	
59	Fáza I	III/0679	Kobeliarovo spojka	3,54	4,13	4,13	v realizácii	
60	Fáza I	III/050154	Gombasek - Silica	16,60	16,98	0,00	dokončené v 2006	
61	Fáza I	III/050253	Vidová - spojka	3,85	0,00	0,00	Reallocation - request for exclusion	2005 own resources SKK 1.850 m
62	Fáza I	III/52621	Ochtiná - Slavošovce	16,34	16,25	0,00	dokončené v 2006	
63	Fáza I	II/587	Plešivec - Ardovo - Dlhá Ves	37,82	38,26	0,00	dokončené v 2007	
64	Fáza I	III/0675	Rožňava - Čučma	1,50	1,73	0,00	dokončené v 2006	
65	Fáza I	III/53614	Most Stratenská dolina	2,50	2,44	0,00	dokončené v 2006	
66	Fáza I	II/533	Hnilec - Spišská Nová Ves - okresná hranica Levoča	40,42	37,72	22,33	dokončené v 2008	
67	Fáza I	II/536	Spišské Vlachy - Spišská Nová Ves - okresná hranica Levoča	57,28	56,24	31,84	dokončené v 2008	
68	Fáza I	II/546	Okresná hranica Prešov - Prakovce - Nálepko - Hnilčík	140,24	134,43	75,52	v realizácii	
69	Fáza I	II/547	Hranica okresov Košice okolie/Gelnica - Spišské Vlachy	39,75	41,51	0,00	dokončené v 2007	
70	Fáza I	II/549	Most Smolnícka Huta	5,00	5,00	5,00	v realizácii	
71	Fáza I	III/18186	Most Kluknava	10,00	17,13	17,13	dokončené v 2008	
72	Fáza I	III/54608	Žakarovce - spojka	8,51	10,66	5,53	dokončené v 2008	
73	Fáza I	III/53605	Spišská Nová Ves - Rudňany - Poráč	22,98	11,19	0,00	dokončené v 2007	
74	Fáza I	III/54613	Stará Voda - spojka	2,46	3,85	3,85	v realizácii	
75	Fáza I	III/18172	Okresná Levoča - Jamník	2,58	2,69	0,00	dokončené v 2006	
76	Fáza I	III/53601	Olcava - spojka	11,60	11,64	6,32	dokončené v 2007	
77	Fáza I	III/54622	Nálepko - Peklisko	2,70	5,76	5,76	v realizácii	
78	Fáza I	III/53612	Spišské Tomášovce - spojka	6,31	6,08	0,00	dokončené v 2007	

Ref. N°		Č. cesty	Názov akcie	Celkové náklady		z toho úver EIB	poznámka	poznámka II
				pôvodne očakávan é	k 31.12.08			
				v mil. Sk	v mil. Sk	v mil. Sk		
79	Fáza I	III/018185	Oíšavka - Dúbrava	9,30	0,00	0,00	Reallocation - request for exclusion	2006 own resources SKK 2.324 m
80	Fáza I	III/55327	Malý Kamenec - Streda nad Bodrogom	15,00	21,51	21,51	dokončené v 2008	
81	Fáza I	III/55213	Byšta - priet'ah	2,00	1,73	1,73	dokončené v 2007	
82	Fáza I	III/55335	Nadjazd v obci Dobrá	21,14	26,07	16,66	dokončené v 2008	
83	Fáza I	III/55211	Kuzmice, časť Dancov Potok	23,28	22,84	7,37	dokončené v 2008	
84	Fáza I	III/55324	Veľký Horeš - Kráľovský Chlmec	87,30	73,43	30,24	v realizácii	
85	Fáza I	III/55323	Križovatka s I/79 Somotor - Veľký Kamenec	27,13	17,94	16,23	v realizácii	
86	Fáza I	III/55224	Černochovej - spojka	2,92	3,56	0,00	dokončené v 2007	
87	Fáza I	III/55311	Trebišov - križovatka s II/552 Zemplínsky Branč	9,00	7,50	0,00	dokončené v 2007	
88	Fáza I	III/50210	Kravany - Stankovce - hranica okresu VV	7,00	6,29	0,00	dokončené v 2007	
89	Fáza I	III/55320	Streda nad Bodrogom - priet'ah	7,50	3,98	0,00	dokončené v 2007	
90	Fáza I	III/50211	Zbehňov - Malé Ozorovce	2,50	3,42	0,00	dokončené v 2007	
91	Fáza I	III/50208	Dargov - Bačkov - Albinov - Sečovce	13,74	12,29	0,00	dokončené v 2007	
92	Fáza I	III/50213	Sečovce - priet'ah	2,53	3,04	0,00	dokončené v 2006	
93	Fáza I	III/5542	Soľníčka - Poľany	6,58	8,41	0,00	dokončené v 2006	
94	Fáza I	II/555	Križovatka ciest č. II/555 a III/5542 a III/55336 (Leles)	7,80	8,49	1,69	dokončené v 2008	
95	Fáza I	III/55223	Cejkov - priet'ah	6,33	9,55	8,96	v realizácii	
96	Fáza I	III/55351	Boľ - križovatka s III/55331	4,26	4,84	0,00	dokončené v 2006	
97	Fáza I	III/55218	Križovatka ciest č. II/552 a III/55218	11,55	12,17	3,62	dokončené v 2008	
98	Fáza I	II/552	Novosad - Zemplínska Teplica - priet'ah	7,58	8,56	3,58	dokončené v 2007	
99	Fáza I	III/50214	Okresná hranica TV/MI - Vojčice	7,54	10,60	7,06	dokončené v 2007	
100	Fáza I	III/5536	Parchovany - priet'ah	28,59	27,46	1,08	v realizácii	
101	Fáza I	III/55319	Ladmovce - Zemplín	5,39	4,80	1,41	dokončené v 2008	
102	Fáza I	III/55314	Čerhov- Malá Trňa - Veľká Trňa	8,07	10,43	0,00	dokončené v 2006	
Funding cost (supplier credit for road Schemes co-financing)				125,80	155,36	0,00		
Subtotal Roads (102 Schemes)				1 968,30	2 011,54	914,32		

Ref.N°		Č. cesty	Názov akcie	Celkové náklady		z toho úver EIB	poznámka	poznámka II
				pôvodne očakávan é	k 31.12.08			
				v mil. Sk	v mil. Sk	v mil. Sk		
103	Fáza I		Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia budovy	56,50	56,50	50,00	v realizácii	
104	Fáza I		Divadlo Thália Košice	6,30	6,30	0,00	dokončené v 2005	
105	Fáza I		Dóm Sv. Alžbety	8,00	8,00	0,00	dokončené v 2006	
106	Fáza I		Zemplínske múzeum Michalovce	8,86	8,86	0,00	dokončené v 2006	
107	Fáza I		Banické múzeum Rožňava	7,30	7,30	0,00	dokončené v 2006	
108	Fáza I		Divadlo Romathan Košice	50,00	0,00	0,00	Reallocation - request for exclusion	
Medzisúčet Kultúrne zariadenia a historické budovy (6 akcií)				136,96	86,96	50,00		
109	Fáza I		Rekonštrukcia cestmajsterských sídiel	67,50	0,00	0,00	Reallocation - request for exclusion	
110	Fáza I		Obnova vozového a strojného vybavenia	90,00	90,00	90,00	v realizácii	
Medzisúčet ďalšie akcie (2 akcie)				157,50	90,00	90,00		
Spolu Fáza I (110 akcií)				2 262,76	2 188,50	1 054,32		
111	Alokácia 1		SOU Ostrovského Košice - rekonštrukcia telocvične	19,00	32,59	19,00	v realizácii	
112	Alokácia 1		SOU poľnohospodárske Pribeník - modernizácia výchovno vzdelávacieho zariadenia	25,60	24,68	24,68	dokončené v 2008	
113	Alokácia 1		Hote. Akadémia Košice - výmena okien, zateplenie	8,00	7,11	7,11	dokončené v 2007	
114	Alokácia 1		Gymn. P.Horava Michalovce - pístavba telocvične	24,93	44,66	24,93	dokončené v 2008	
Spolu Alokácia 1 (4 akcie)				77,53	109,04	75,72		
115	Alokácia 2		Rekonštrukcia "Divíznej budovy"	130,00	129,47	50,00	v realizácii	
Spolu Alokácia 2 (1 akcia)				130,00	129,47	50,00		
116	Alokácia 3		Východoslovenské múzeum - nové výstavné, depozitné a administratívne priestory	45,00	45,00	45,00	v realizácii	druhá fáza akcie Východoslovenské múzeum Košice - ref. č. 103
117	Alokácia 3		Výstavba telocvične - Gymn. P.J. Šafárikav Rožňave	87,83	87,83	45,00	v realizácii	

Ref.N°		Č. cesty	Názov akcie	Celkové náklady		z toho úver EIB	poznámka	poznámka II
				pôvodne očakávan é	k 31.12.08			
				v mil. Sk	v mil. Sk	v mil. Sk		
118	Alokácia 3		SOU Ostrovského - rekonštrukcia a nadstavba budovy	56,20	56,20	2,81	v realizácii	
119	Alokácia 3		OA Trebišov - výstavba telocvične	32,10	32,10	13,59	v realizácii	
120	Alokácia 3		ZSŠ, Bocatiova, Košice - rek.kuchyne a jedálne a dodávka technológie	14,59	14,59	6,00	v realizácii	
121	Alokácia 3	III/050176	Janík - prejazdny úsek	2,40	2,40	2,40	v realizácii	
122	Alokácia 3	III/050179	Mokrance - smer Buzica	13,33	13,33	13,33	v realizácii	
123	Alokácia 3	III/050184	hr. okr. KS/KE - Veľká Ida - Komárovce	14,54	14,54	14,54	v realizácii	
124	Alokácia 3	III/050185	Veľká Ida - Perín Chym	7,67	7,67	7,67	v realizácii	
Spolu Alokácia 3 (5 akcií)				273,65	273,66	150,34		
125	Alokácia 4	II/546	Gelnica havária cesty II/546 zosuv	40,39	40,39	40,39	v realizácii	
126	Alokácia 4		Cesty KSK 1 - ( Napojenie Smolníckej Huty a Ploského na Košice )	133,62	133,62	6,68	v realizácii	
127	Alokácia 4		Cesty KSK 3 (Cesta Nižný Žipov - Zemplínsky Branč)	60,84	60,84	3,04	v realizácii	
128	Alokácia 4		Cesty KSK 4 - ( Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance )	126,75	126,75	16,61	v realizácii	
129	Alokácia 4		HOSKA -Holloháza- Skároš- výstavba spojnice	35,59	35,59	1,78	v realizácii	
130	Alokácia 4		KÉKABAD- Kéked- Trstené pri Hornáde- výstavba spojnice	22,56	22,56	1,13	v realizácii	
Spolu Alokácia 4 (6 akcií)				419,76	419,76	69,63		
Všetky akcie spolu				3 163,70	3 120,42	1 400,00		

	Celkové náklady		z toho úver EIB
	pôvodne očakávané	k 31.12.2008	
	<u>in m SKK</u>	<u>in m SKK</u>	<u>in m SKK</u>
<b>Fáza I</b>	<b>2 136,96</b>	<b>2 033,14</b>	<b>1 054,32</b>
Alokácia 1	77,53	109,04	75,72
Alokácia 2	130,00	129,47	50,00
Alokácia 3	273,65	273,66	150,34
Alokácia 4	419,76	419,76	69,63
funding cost	125,80	155,36	0,00
Sumár	3 163,70	3 120,42	1 400,00

Použitie úveru podľa odvetví	
Cesty a technológia pre SC	1 111,88
Historické budovy	100,00
Školy	98,12
Použitie rezervy 90 mil Sk	90,00
Sumár	<b>1 400,00</b>