

## **Dôvodová správa**

Na rekonštrukciu objektov v historickom centre mesta požiadal Košický samosprávny kraj dňa 23.03.2006 o grant z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) – EEA GRANTS. Projekt bol predkladaný pod názvom: „Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu“.

Listom z Úradu vlády SR nám dňa 26.07.2007 bolo oznámené schválenie projektu. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola oboma stranami podpísaná dňa 22.01.2008. Na základe toho bola zahájená implementácia projektu. Po ukončení procesu verejného obstarávania sme stavenisko zhotoviteľovi stavby odovzdávali dňa 26.06.2008 a následne boli zahájené stavebné práce.

Projekt riešil komplexnú rekonštrukciu Katovho bytu a revitalizáciu areálu Katovej Bašty. Stála expozícia Katovho bytu bola v čase predkladania projektu 7 rokov uzavretá z dôvodu statických porúch objektu. Projekt pozostával z týchto štyroch pracovných balíkov:

- pred realizačná príprava – prípravná fáza
- rekonštrukcia Katovho bytu
- zveľadenie areálu Katovej Bašty
- informovanie odbornej i laickej verejnosti o vytvorení expozičnej prehliadky

Obnova historického objektu pozostávala zo stavebných prác: v areáli nádvorja Katovej Bašty sa vybudovali dve pódia pre kultúrne podujatia, umiestnili sa lavičky pre návštevníkov, inštalovalo sa osvetlenie, bola osadená drobná architektúra a vykonali sa sadové úpravy. V rámci objektu Katov byt sa vybudoval bezbariérový prístup - výťah pre imobilných, kompletne sa zrekonštruoval interiér Katovho bytu, podkrovie a strecha objektu, v dvorčeku - lapidáriu Katovho bytu sa zrekonštruovala pavlač. Pavlač slúži na prepojenie s nádvorím cez Katov byt. V lapidáriu budú umiestnené historické artefakty. Projekt vyriešil prepojenie oboch častí ponad Hrnčiarsku ulicu cez tzv. „Katov byt“, čím sa pre návštevníkov vytvorí možnosť tzv. „zokruhovania prehliadky“, zabezpečí prístup a prehliadku imobilným návštevníkom.

Realizácia projektu podľa zmluvy o dielo trvala 14 mesiacov. V súčasnosti boli práce ukončené, prevzaté a pripravujú sa podklady pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Projekt má termín ukončenia 03/2010. V čase od vydania kolaudačného rozhodnutia do samotného ukončenia projektu budú vypracovávané záverečné monitorovacie správy, bude vykonané finančné vyporiadanie a realizovaná prezentácia projektu verejnosti v rámci publicity projektu.

### Stav financovania projektu:

Výška nenávratného finančného príspevku na práce: 436 567,62 €

Cena za dielo zo zmluvy pre zhotoviteľa stavby: 390 285,23 €

Výška uhradených stavebných prác k 31.08.2009: 191 002,33 €

### Záver:

Cieľom projektu bolo zhodnotenie kultúrneho dedičstva s dopadom na posilnenie miestneho rozvoja regiónu, čo je v súlade s prioritami koncepcie rozvoja kultúrno – historických pamiatok. Výsledkom projektu vznikla ucelená tematická prehliadka s atraktívnejšou prezentáciou, ktorá zvýši úroveň celej lokality a zlepší funkčné využitie všetkých jej častí.

Slávnostné otvorenie areálu sa pripravuje v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach na 30. septembra 2009.

Košice 02. 09. 2009

Spracovala: Ing. Darina Čižmárová  
projektová manažérka