

## Ostrov kultúry

### Investičné projekty KSK v rámci programu EHK – Košice 2013 – stav k 13. 9. 2012

### PRÍLOHA č. 1

Kultúrne zariadenie	Názov projektu	Kód výzvy ITMS	Hlavné / Nosné programové podujatie	Maximálna výška celkových inv. výdavkov v €	Celkové oprávnené výdavky v €	Poskytnutý nenávratný fin. príspevok 95% v €	Stav realizácie projektu
Východoslovenské múzeum	Ostrov kultúry – <b>Otvorená zóna 1</b> <b>Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice</b>	ROP-7.1-2011/02 <b>22170120007</b>	<b>Východné Slovensko v dávnoveku</b> – otvorenie nových expozícií zo zbierok VSM <b>August 2013</b>	3 305 346,63	3 040 128,27	2 888 121,86	Zrealizované búracie práce. Realizujú sa reštaurátorské práce na fasáde budovy. Začali sa reštaurátorské práce na kostolíku a zvonici, boli položené rozvody pre vonkajšie osvetlenie, zrealizované výkopové a základové práce pre miniskansen.
Východoslovenská galéria	Ostrov kultúry – <b>Otvorená zóna 2</b> <b>Východoslovenská galéria</b>	ROP-7.1-2011/02 <b>22170120012</b>	<b>Košická moderna</b> – otvorenie výstavy, (prednášky, koncerty) - 20.-30. roky 20. storočia v Košiciach <b>Máj 2013</b>	2 930 725,12	2 864 978,56	2 721 729,63	Boli zrealizované búracie práce na nádvori a v suteréne. Prebieha rozsiahly archeologický prieskum a zároveň sa realizujú podmurovky a sanácie základov v suterénoch stavby. Prebiehajú práce pre zapaženie odhalených častí nádvoria stavby.
Bábkové divadlo v Košiciach	Ostrov kultúry – <b>Otvorená zóna 3</b> <b>Bábkové divadlo v Košiciach</b>	ROP-7.1-2011/02 <b>22170120001</b>	<b>VIRVAR</b> – medzinárodný festival – dni rodiny a bábkových divadiel <b>Jún 2013</b>	579 465,48	538 884,42	511 940,20	Boli zrealizované búracie práce, odstránili sa oceľové konštrukcie. V súčasnej dobe sa realizujú stavebné práce v časti átrium a v sociálnych zariadeniach.
Verejná knižnica Jána Bocatia	Ostrov kultúry – <b>Otvorená zóna 4</b> <b>Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica</b>	ROP-7.1-2012/01 <b>22170120020</b>	<b>Poeta laureatus Iones Bocatiu</b> – prezentácia literárnej tvorby a života J. Bocatia <b>Jún 2013</b>	796 961,44	705 294,42	670 029,70	Boli zrealizované búracie práce v suteréne a v časti podkrovia, prípravné práce pre rozvody elektroinštalácie, vodovodného potrubia a kanalizácie. Začali sa výkopové práce na nádvori SO O2, ktoré podliehajú archeologickému výskumu.

Verejná knižnica Jána Bocatia	Ostrovy kultúry – <b>Otvorená zóna 5</b> <b>Verejná knižnica Jána Bocatia</b>	ROP-7.1- 2011/02 <b>22170120019</b>	<b>Literárny maratón</b> – 24-hodinové nonstop čítania z diel Sándora Máraiho <b>Máj 2013</b>	1 496 512,90	1 007 293,85	956 929,16	Bol zrealizovaný a ukončený archeologický výskum. V súčasnej dobe sa realizujú zemné práce, ktorých súčasťou je prekládka kanalizačných potrubí, sanácia a izolácia základov existujúcej budovy.
Divadlo Thália Színház	Ostrovy kultúry – <b>Otvorená zóna 6</b> <b>Divadlo Thália</b>	ROP-7.1- 2011/02 <b>22170120005</b>	<b>Medzinárodná konferencia</b> o živote a tvorbe Sándora Máraiho <b>Apríl 2013</b>	580 906,29	437 200,39	415 340,37	Boli zrealizované búracie práce a zároveň bola ukončená príprava pre montáž vzduchotechniky. Realizujú sa stavebné úpravy vo vstupnej hale a v konferenčných miestnostiach. Začali sa práce na obnove fasády budovy.
Východoslovenské múzeum	<b>Ulička remesiel –</b> <b>Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel</b>	ROP-7.1- 2011/02 <b>22170120013</b>	<b>Noc múzeí;</b> <b>Noc v zajatí kata;</b> <b>Návšteva</b> <b>v stredoveku</b> – multižánrové podujatie v areáli Katovej bašty a v novom areáli na Hrnčiarskej ul. <b>Máj 2013</b>	1 653 708,07	1 558 358,07	1 480 440,17	Boli zrealizované búracie a výkopové práce v jednotlivých objektoch stavby. Prebieha obnova lektorskej terasy – objekt SO 03 a obnova vnútorných omietok v kazematoch za asistencie odborného pracovníka KPÚ. Boli zrealizované všetky prípojky sieti – elektroinštalácia, vodoinštalácia, plynová prípojka. Na objekte SO 04 – Dom výstavných remesiel boli zrealizované výmurovky historických múrov a základy pre samotnú stavbu domu.