

Stav realizácie projektu k 31.12.2009

Príloha č. 1

Project progress reporting

Annex 2

Por. č.	Okres	Názov stavby	Zdroje financovania	Počiatočná očakávaná cena v mil. Sk	Konečná celková cena v mil. SK	Predpokladané celkové náklady v roku 2010	Aktuálna cena / predpokladaná cena	Aktuálna dĺžka (km)	Ukončenie stavby / predpokladaný termín	Poznámka
Ref. No.	District	(Name of action)	(financial sources-own/EIB)	Initially expected cost (mil. Skk)	Final total costs (mil. SK)	Expected total cost in 2010 (mil. Sk)	Actual cost / expected completion cost	Lenght (km)	Actual completion / Expected completion date	note
1	Michalovce a Sobrance	Malčice - Kačanov - Falkušovce	Vlastné zdroje	40,240	43,148		23,869	10,000	2005	
			Úver EIB				6,331	3,000	2007	
							12,948	4,300	2007	
2		Michalovce - Budkovce	Vlastné zdroje	25,697	31,493		3,818	2,700	2005	
			Úver EIB				1,939	0,950	2006	
							25,736	8,800	2007	
3		Michalovce - Hatalov - Veľké Raškovec	Vlastné zdroje	26,860	37,845		1,852	1,900	2005	
			Úver EIB				25,628	8,100	2007	
							10,365	4,100	2009	
4		Budkovce	Vlastné zdroje	4,936	7,841		0,500	0,300	2005	
			Úver EIB				7,341	2,500	2007	
5		Michalovce - Zemplínska Šírava - Poruba	Vlastné zdroje	53,735	71,416		7,323	5,500	2005	
							5,117	3,000	2006	
							9,452	2,230	2007	
			Úver EIB				49,524	8,300	2008	
6		Oreské - spojka	Vlastné zdroje	6,520	8,617		0,000	0,000		
			Úver EIB				8,617	3,500	2009	
7		Pozdišovce - Laškovce - Ložín	Vlastné zdroje	8,749	11,896		1,499	0,880	2005	
			Úver EIB				10,397	3,900	2008	
8		od križovatky s II/582 - Remetské Hámre	Vlastné zdroje	21,451	32,384		6,719	2,900	2007	
			Úver EIB				25,665	9,200	2008	
9		Choňkovce - Podhorod' - Ruský Hrabovec	Vlastné zdroje	36,092	42,110		9,906	5,000	2005	
							0,000	0,000	2006	
							1,500	0,000	2008	
							2,083	0,400	2005	
							2,863	0,367	2006	
							8,818	2,000	2008	
							16,940	0,300	2009	
10		Podhorod' - Beňatina	Vlastné zdroje	12,550	12,289		3,104	1,250	2007	
			Úver EIB				9,185	2,900	2008	
11		Vojany - Beša	Vlastné zdroje	7,694	8,442		0,000	0,000		
			Úver EIB				8,442	3,100	2008	
12		Maťovské Vojkovce	Vlastné zdroje	3,333	4,556		0,000	0,000		
			Úver EIB				4,556	1,100	2008	

Por. č.	Okres	Názov stavby	Zdroje financovania	Počiatočná očakávaná cena v mil. Sk	Konečná celková cena v mil. SK	Predpokladané celkové náklady v roku 2010	Aktuálna cena / predpokladaná cena	Aktuálna dĺžka (km)	Ukončenie stavby / predpokladaný termín	Poznámka
Ref. No.	District	(Name of action)	(financial sources-own/EIB)	Initially expected cost (mil. Skk)	Final total costs (mil. SK)	Expected total cost in 2010 (mil. Sk)	Actual cost / expected completion cost	Lenght (km)	Actual completion / Expected completion date	note
13	Michalovce a Sobrance	Nižná Rybnica - Bunkovce	Vlastné zdroje	6,550	9,722		0,000	0,000		
			Úver EIB				9,722	4,000	2009	
14		Veľké Raškovce - Vojany	Vlastné zdroje	17,268	21,864		10,293	3,550	2007	
			Úver EIB				11,571	3,000	2009	
15		Bežovce - križovatka Sejkov	Vlastné zdroje	25,439	28,658		7,666	2,600	2005	
			Úver EIB				0,323	0,100	2005	
							20,669	9,000	2009	
16		Blatná Polianka - Svätuš	Vlastné zdroje	14,248	13,177		0,800	2,254	2005	
			Úver EIB				4,624	3,000	2006	
							7,753	3,500	2009	
17		Vojany - križovatka s II/552	Vlastné zdroje	8,500	10,597		0,000	0,000		
			Úver EIB				10,597	4,500	2009	
18		Zemplínska široká - hranica okresu Trebišov	Vlastné zdroje	35,374	35,107		26,240	7,500	2005	
			Úver EIB				8,867	3,300	2007	
							0,000	0,000		
19		Vyšné Nemecké - Nižné Nemecké	Vlastné zdroje	7,625	6,516		6,516	2,700	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
20		Husák - spojka	Vlastné zdroje	7,112	6,694		2,127	1,000	2005	
			Úver EIB				4,567	2,800	2006	
							0,000	0,000		
21		Pusté Čemerné - Voľa	Vlastné zdroje	4,332	1,283		1,283	0,830	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
22		križovatka s II/555 - Senné	Vlastné zdroje	5,600	5,148		5,148	3,100	2006	
			Úver EIB				0,000	0,000		
23		Vyšné Remety - spojka	Vlastné zdroje	1,904	1,182		1,182	0,800	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
24		Falkušovce - Dúbravka	Vlastné zdroje	6,902	1,284		1,284	0,700	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
25		Ruský Hrabovec - Ruská Bystrá	Vlastné zdroje	9,401	3,532		3,532	1,600	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
26		Tušická Nová Ves - Tušice	Vlastné zdroje	1,787	2,435		2,435	1,000	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
27		Nacina Ves - Vybuchanec	Vlastné zdroje	5,950	4,580		4,580	2,767	2006	
			Úver EIB				0,000	0,000		

Por. č.	Okres	Názov stavby	Zdroje financovania	Počiatočná očakávaná cena v mil. Sk	Konečná celková cena v mil. SK	Predpokladané celkové náklady v roku 2010	Aktuálna cena / predpokladaná cena	Aktuálna dĺžka (km)	Ukončenie stavby / predpokladaný termín	Poznámka
Ref. No.	District	(Name of action)	(financial sources-own/EIB)	Initially expected cost (mil. Skk)	Final total costs (mil. SK)	Expected total cost in 2010 (mil. Sk)	Actual cost / expected completion cost	Lenght (km)	Actual completion / Expected completion date	note
28	Košice - okolie	Hranica okresov Košice/Košice okolie - hranica okresov Košice okolie/Gelnica	Vlastné zdroje	131,912	106,003		26,947	10,146	2005	
							28,231	8,230	2006	
							2,761	1,141	2007	
			Úver EIB				2,461	0,050	2007	
							45,603	7,261	2008	
				2010						
29		od hranice okresov KE/KS po hranicu okresov KS/TV	Vlastné zdroje	87,183	79,223		15,806	1,740	2005	
							0,000	0,000	2006	
							24,233	5,740	2007	
			Úver EIB				10,425	0,050	2006	
							16,591	0,038	2007	
				2009						
30		Družstevná pri Hornáde - Kysak	Vlastné zdroje	49,625	60,890		16,625	2,830	2005	
			Úver EIB				43,502	0,391	2007	
							0,763	0,050	2009	
31		Perín - Chym - Kechnec a Janík - Rešica	Vlastné zdroje	110,886	74,031		37,542	10,799	2005	
							28,857	10,684	2006	
							7,632	2,720	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
32		Slanské Nové Mesto - Kalša	Vlastné zdroje	14,423	6,800		2,423	1,110	2005	
Úver EIB		4,377	0,260				2008			
33		Komárovce - Cestice	Vlastné zdroje	12,262	2,262		2,262	0,950	2005	
Úver EIB							2009			
34		Malá Ida - Bukovec	Vlastné zdroje	14,737	17,765		4,737	1,200	2005	
			Úver EIB				13,028	4,170		
35	Turňa nad Bodvou - štátna hranica SR/MR	Vlastné zdroje	5,000	16,526		1,729	0,350	2006		
						6,541	3,770	2007		
		Úver EIB				8,256	2,330	2009		
36	Valaliky - Kokšov-Bakša	Vlastné zdroje	10,044	22,655		2,044	0,808	2005		
		Úver EIB				20,611	2,400	2007		
37	Kecеровce - prejazdný úsek	Vlastné zdroje	26,560	30,983		11,743	1,643	2005		
						17,054	0,061	2006		
						2,186	0,800	2007		
		Úver EIB				0,000	0,000			

Por. č.	Okres	Názov stavby	Zdroje financovania	Počiatočná očakávaná cena v mil. Sk	Konečná celková cena v mil. SK	Predpokladané celkové náklady v roku 2010	Aktuálna cena / predpokladaná cena	Aktuálna dĺžka (km)	Ukončenie stavby / predpokladaný termín	Poznámka
Ref. No.	District	(Name of action)	(financial sources-own/EIB)	Initially expected cost (mil. Skk)	Final total costs (mil. SK)	Expected total cost in 2010 (mil. Sk)	Actual cost / expected completion cost	Lenght (km)	Actual completion / Expected completion date	note
38	Košice - okolie	Sady nad Torysou - Olšovany - Ďurkov	Vlastné zdroje	8,938	5,504		1,270	0,700	2005	
			Úver EIB				2,460	0,800	2006	
							1,774	0,700	2007	
							0,000	0,000		
39		Bidovce - Kecerovce	Vlastné zdroje	9,817	7,751		4,536	2,000	2005	
			Úver EIB				3,215	1,000	2007	
							0,000	0,000		
40		Moldava nad Bodvou	Vlastné zdroje	3,812	4,183		4,183	1,600	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
41		Blažice - Bohdanovce	Vlastné zdroje	13,081	9,090		1,637	0,850	2005	
			Úver EIB				7,453	2,100	2007	
							0,000	0,000		
42		Mudrovce - spojka	Vlastné zdroje	2,296	2,148		0,708	0,700	2005	
			Úver EIB				1,440	0,573	2007	
							0,000	0,000		
43		Kecerovský Lipovec - prejazdny úsek	Vlastné zdroje	2,545	2,510		0,620	0,500	2005	
			Úver EIB				1,890	0,600	2007	
							0,000	0,000		
44	Rožňava	Gemerská Poloma - hranica okresu RV/SNV	Vlastné zdroje	40,011	39,789		12,534	4,000	2005	
			Úver EIB				8,850	2,895	2006	
							18,405	5,500	2007	
							0,000	0,000		
45		Drnava - Bôrka	Vlastné zdroje	12,420	11,605		11,605	3,800	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
46		Brzotín - Kružná	Vlastné zdroje	4,000	0,000		0,000	0,000		realokované
			Úver EIB				0,000	0,000		z projektu
47		Dobšiná - Vyšná Slaná	Vlastné zdroje	7,842	16,752		3,562	1,500	2005	
			Úver EIB				13,190	3,304	2007	
48		Roštár - Brdárka	Vlastné zdroje	22,924	30,923		0,000	0,000		
			Úver EIB				30,923	9,178	2007	
49		Krásnohorská Dlhá Lúka	Vlastné zdroje	8,060	9,797		4,610	2,177	2005	
			Úver EIB				5,187	1,835	2008	
50		Rozložná - spojka	Vlastné zdroje	4,470	5,263		0,000	0,000		
			Úver EIB				5,263	1,940	2008	
51		Jablonov - Silická Jablonica	Vlastné zdroje	22,360	21,128		0,000	0,000		
			Úver EIB				21,128	7,738	2008	

Por. č.	Okres	Názov stavby	Zdroje financovania	Počiatočná očakávaná cena v mil. Sk	Konečná celková cena v mil. SK	Predpokladané celkové náklady v roku 2010	Aktuálna cena / predpokladaná cena	Aktuálna dĺžka (km)	Ukončenie stavby / predpokladaný termín	Poznámka	
Ref. No.	District	(Name of action)	(financial sources-own/EIB)	Initially expected cost (mil. Skk)	Final total costs (mil. SK)	Expected total cost in 2010 (mil. Sk)	Actual cost / expected completion cost	Lenght (km)	Actual completion / Expected completion date	note	
52	Rožňava	Plešivec - Gemerská Hôrka	Vlastné zdroje	5,100	8,877		0,000	0,000			
			Úver EIB				8,877	1,894			2007
53		Lúčka - spojka	Vlastné zdroje	1,770	2,176		0,000	0,000			
			Úver EIB				2,176	0,492			2008
54		Štítnik - Rožňavské Bystré	Vlastné zdroje	28,362	30,320		10,422	3,447	2005		
			Úver EIB				3,107	1,018	2006		
							16,791	5,000	2009		
55		Meliata - spojka	Vlastné zdroje	6,700	9,737		0,000	0,000			
			Úver EIB				9,737	3,675			2009
56		Petrovo - spojka	Vlastné zdroje	2,100	4,388		0,000	0,000			
			Úver EIB				4,388	1,000			2009
57		Gemerská Panica - Bretka	Vlastné zdroje	1,800	3,769		0,000	0,000			
			Úver EIB				3,769	1,110			2009
58		Silická Brezová - Plešivec	Vlastné zdroje	9,600	16,740		0,000	0,000			
			Úver EIB				16,740	6,400			2008
59		Kobeliarovo spojka	Vlastné zdroje	3,540	4,126		0,000	0,000			
			Úver EIB				4,126	2,200			2009
60		Gombasek - Silica	Vlastné zdroje	16,598	16,982		15,098	4,000	2005		
			Úver EIB				1,884	1,300	2006		
							0,000	0,000			
61	Vidová - spojka	Vlastné zdroje	3,850	0,000		0,000			realokované z projektu		
		Úver EIB				0,000					
62	Ochtiná - Slavošovce	Vlastné zdroje	16,338	16,246		12,438	4,000	2005			
		Úver EIB				3,808	1,450	2006			
						0,000	0,000				
63	Plešivec - Ardovo - Dlhá Ves	Vlastné zdroje	37,816	38,256		31,084	1,853	2005			
		Úver EIB				6,724	2,030	2006			
						0,448	0,239	2007			
						0,000	0,000				
64	Rožňava - Čučma	Vlastné zdroje	1,504	1,733		1,733	0,620	2006			
		Úver EIB				0,000	0,000				
65	Most Stratenská dolina	Vlastné zdroje	2,500	2,443		2,443	0,020	2006			
		Úver EIB				0,000	0,000				
66		Hnilec - Spišská Nová Ves - okresná hranica Levoča	Vlastné zdroje	40,424	37,716		5,670	1,650	2005		
								2,849	0,820		2006
								6,865	2,311		2007

Por. č.	Okres	Názov stavby	Zdroje financovania	Počiatočná očakávaná cena v mil. Sk	Konečná celková cena v mil. SK	Predpokladané celkové náklady v roku 2010	Aktuálna cena / predpokladaná cena	Aktuálna dĺžka (km)	Ukončenie stavby / predpokladaný termín	Poznámka
Ref. No.	District	(Name of action)	(financial sources-own/EIB)	Initially expected cost (mil. Skk)	Final total costs (mil. SK)	Expected total cost in 2010 (mil. Sk)	Actual cost / expected completion cost	Lenght (km)	Actual completion / Expected completion date	note
	Spišská Nová Ves a Gelnica		Úver EIB				6,777	2,000	2007	
							15,555	3,400	2008	
67		Spišské Vlachy - Spišská Nová Ves - okresná hranica Levoča	Vlastné zdroje	57,284	56,238		16,968	6,610	2005	
							7,432	2,800	2006	
			Úver EIB				14,411	3,132	2007	
							17,427	3,855	2008	
68		Okresná hranica Prešov - Prakovce - Nálepko - Hnilčík	Vlastné zdroje	140,239	134,909		50,023	24,432	2005	
							9,368	2,380	2007	
							2,380	0,885	2005	
			Úver EIB				6,992	1,500	2007	
							61,086	6,315	2008	
							5,060	1,200	2009	
69		Hranica okresov Košice okolie/Gelnica - Spišské Vlachy	Vlastné zdroje	39,747	41,510		29,028	12,622	2005	
							6,722	1,880	2006	
							5,760	1,500	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
70		Most Smolnícka Huta	Vlastné zdroje	5,000	0,000		0,000	0,000		
			Úver EIB				0,000	0,000		
71		Most Kluknava	Vlastné zdroje	10,000	17,132		0,000	0,000		
			Úver EIB				17,132	0,050	2008	
72		Žakarovce - spojka	Vlastné zdroje	8,514	10,656		5,126	1,800	2007	
			Úver EIB				5,530	1,886	2008	
73		Spišská Nová Ves - Rudňany - Poráč	Vlastné zdroje	22,978	11,189		11,189	2,910	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
74		Stará Voda - spojka	Vlastné zdroje	2,464	3,849		0,000	0,000		
			Úver EIB				3,849	1,120	2009	
75		Okresná Levoča - Jamník	Vlastné zdroje	2,581	2,693		2,693	0,820	2006	
			Úver EIB				0,000	0,000		
76		Olcava - spojka	Vlastné zdroje	11,600	11,635		5,313	1,600	2006	
			Úver EIB				6,322	1,790	2007	
77		Nálepko - Peklisko	Vlastné zdroje	2,700	5,761		0,000	0,000		
			Úver EIB				5,761	1,500	2009	
78		Spišské Tomášovce - spojka	Vlastné zdroje	6,312	6,079		6,079	2,330	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
79		Oľšavka - Dúbrava	Vlastné zdroje	9,300			0,000		2006	realokované
			Úver EIB				0,000			z projektu

Por. č.	Okres	Názov stavby	Zdroje financovania	Počiatočná očakávaná cena v mil. Sk	Konečná celková cena v mil. SK	Predpokladané celkové náklady v roku 2010	Aktuálna cena / predpokladaná cena	Aktuálna dĺžka (km)	Ukončenie stavby / predpokladaný termín	Poznámka
Ref. No.	District	(Name of action)	(financial sources-own/EIB)	Initially expected cost (mil. Skk)	Final total costs (mil. SK)	Expected total cost in 2010 (mil. Sk)	Actual cost / expected completion cost	Lenght (km)	Actual completion / Expected completion date	note
80	Trebišov	Malý Kamenec - Streda nad Bodrogom	Vlastné zdroje	15,000	21,505		0,000	0,000	2008	
			Úver EIB				21,505	4,900		
81		Byšta - priet'ah	Vlastné zdroje	2,000	1,726		0,000	0,000	2007	
			Úver EIB				1,726	0,104		
82		Nadjazd v obci Dobrá	Vlastné zdroje	21,135	26,065		1,215	0,980	2005	
			Úver EIB				8,190	2,500		
							16,660	0,044	2008	
83		Kuzmice, časť Dancov Potok	Vlastné zdroje	23,276	22,837		7,176	4,581	2005	
			Úver EIB				8,295	2,900		
							7,366	0,600	2008	
84		Veľký Horeš - Kráľovský Chlmec	Vlastné zdroje	87,300	74,024		43,780	1,946	2005	
			Úver EIB				22,947	3,834		
							7,297	1,000	2009	
85		Križovatka s I/79 Somotor - Veľký Kamenec	Vlastné zdroje	27,127	19,356		3,127	1,604	2005	
			Úver EIB				16,229	4,600		
86		Černochovej - spojka	Vlastné zdroje	2,920	3,559		3,559	1,270	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
87		Trebišov - križovatka s II/552 Zemplínsky Branč	Vlastné zdroje	9,000	7,502		7,502	4,893	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
88		Kravany - Stankovce - hranica okresu VV	Vlastné zdroje	7,000	6,285		6,285	2,792	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
89		Streda nad Bodrogom - priet'ah	Vlastné zdroje	7,500	3,983		3,983	1,450	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
90		Zbehňov - Malé Ozorovce	Vlastné zdroje	2,500	3,417		3,417	1,100	2007	
			Úver EIB				0,000	0,000		
91		Dargov - Bačkov - Albinov - Sečovce	Vlastné zdroje	13,743	12,286		4,237	1,800	2006	
			Úver EIB				8,049	3,500		
							0,000	0,000		
92		Sečovce - priet'ah	Vlastné zdroje	2,530	3,036		3,036	0,960	2006	
			Úver EIB				0,000	0,000		
93		Sol'nička - Poľany	Vlastné zdroje	6,576	8,408		4,576	2,000	2005	
			Úver EIB				3,832	1,200		
							0,000	0,000		
94		Križovatka ciest č. II/555 a III/5542 a III/55336 (Leles)	Vlastné zdroje	7,798	8,485		6,798	4,831	2005	
			Úver EIB				1,687	0,050		
95		Cejkov - priet'ah	Vlastné zdroje	6,331	10,794		1,831	1,268	2005	
			Úver EIB				8,963	2,800		

Por. č.	Okres	Názov stavby	Zdroje financovania	Počiatočná očakávaná cena v mil. Sk	Konečná celková cena v mil. SK	Predpokladané celkové náklady v roku 2010	Aktuálna cena / predpokladaná cena	Aktuálna dĺžka (km)	Ukončenie stavby / predpokladaný termín	Poznámka
Ref. No.	District	(Name of action)	(financial sources-own/EIB)	Initially expected cost (mil. Skk)	Final total costs (mil. SK)	Expected total cost in 2010 (mil. Sk)	Actual cost / expected completion cost	Lenght (km)	Actual completion / Expected completion date	note
96	Trebíšov	Boľ - križovatka s III/55331	Vlastné zdroje	4,256	4,838		3,156	2,418	2005	
			Úver EIB				1,682	0,641	2006	
							0,000	0,000		
97		Križovatka ciest č. II/552 a III/55218	Vlastné zdroje	11,552	12,168		8,552	0,460	2005	
			Úver EIB				3,616	0,100	2008	
98		Novosad - Zemplínska Teplica - pried'ah	Vlastné zdroje	7,578	8,556		4,978	3,262	2005	
			Úver EIB				3,578	1,300	2007	
99		Okresná hranica TV/MI - Vojčice	Vlastné zdroje	7,542	10,603		3,542	1,690	2005	
			Úver EIB				7,061	2,400	2007	
100		Parchovany - pried'ah	Vlastné zdroje	28,594	27,520		4,315	2,007	2005	
							22,128	0,135	2006	
			Úver EIB				1,077	1,300	2009	
101		Ladmovce - Zemplín	Vlastné zdroje	5,392	4,802		3,392	0,600	2005	
			Úver EIB				1,410	0,085	2008	
102		Čerhov- Malá Trňa - Veľká Trňa	Vlastné zdroje	8,066	10,425		10,425	3,100	2006	
			Úver EIB				0,000	0,000		
121		Janík - prejazdny úsek	Vlastné zdroje	2,400	2,493		0,096	0,700	2009	
			Úver EIB				2,397		2009	
122		Mokrance - smer Buzica	Vlastné zdroje	13,330	13,812		0,481	4,707	2009	
			Úver EIB				13,331		2009	
123		hr. okr. KS/KE - Veľká Ida - Komárovce	Vlastné zdroje	14,540	15,504		0,968	5,345	2009	
			Úver EIB				14,536		2009	
124		Veľká Ida - Perín Chym	Vlastné zdroje	7,670	8,231		0,560	2,800	2009	
			Úver EIB				7,671		2009	
125		Gelnice sanácia zosuvu cesty II/546	Vlastné zdroje	40,390			0,000	0,150	2009	
			Úver EIB				40,390			
126		Cesty KSK 1 – (Napojenie Šmolnickej Huty a Ploského na Košice)	Vlastné zdroje	133,620		133,620	126,939	27,233	2010	5 % kofinancovanie stavieb ROP
			Úver EIB				6,681			
127		Cesty KSK 3 (Cesta Nižný Žipov - Zemplinský Branč)	Vlastné zdroje	60,840		60,843	57,801	10,241	2010	5 % kofinancovanie stavieb ROP
			Úver EIB				3,042			
128		Cesty KSK 4 (Napojenie obcí na Michlovce a Sebrance)	Vlastné zdroje	126,750		126,753	110,140	30,921	2010	5 % kofinanc. stavieb ROP + neoprávnené výdavky
			Úver EIB				16,613			
129		Hoska - Holloháza - Skaroš - výstavba spojnice	Vlastné zdroje	35,590		35,595	33,815	7,000	2010	5 % kofinancovanie stavieb ROP
			Úver EIB				1,780			

Por. č.	Okres	Názov stavby	Zdroje financovania	Počiatočná očakávaná cena v mil. Sk	Konečná celková cena v mil. SK	Predpokladané celkové náklady v roku 2010	Aktuálna cena / predpokladaná cena	Aktuálna dĺžka (km)	Ukončenie stavby / predpokladaný termín	Poznámka
Ref. No.	District	(Name of action)	(financial sources-own/EIB)	Initially expected cost (mil. Skk)	Final total costs (mil. SK)	Expected total cost in 2010 (mil. Sk)	Actual cost / expected completion cost	Lenght (km)	Actual completion / Expected completion date	note
130		Kekabad - Kéked – Trstené pri Hornáde - výstavba spojnice	Vlastné zdroje	22,560		22,560	21,432	5,000	2010	5 % kofinancovanie stavieb ROP
			Úver EIB				1,128			