

Dôvodová správa

Pre oblasť financovania modernizácie a obnovy infraštruktúry vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja bolo na rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) dňa 28.8.2006 prijaté Uznesenie č. 134/2006. Týmto uznesením boli schválené podmienky poskytnutia úveru na obnovu infraštruktúry KSK Európskou investičnou bankou (ďalej len „EIB“) a s ním súvisiace plnenie všetkých nadväzujúcich úloh projektu.

O priebežnom plnení projektu a stave čerpania finančných prostriedkov za jednotlivé roky boli predkladané informatívne správy na rokovanie Zastupiteľstva KSK (ostatná v auguste 2009, prijatá Uznesením č.710/2009). Zámerom tohto materiálu je informovať Zastupiteľstvo KSK o realizácii Projektu EIB v uplynulom roku 2009 a o plnení úloh a zámerov Akčného plánu prijatého na rok 2010. **Cieľom je prijať opatrenia na dodržanie celkového termínu ukončenia projektu, ktorý je stanovený dňom 31. 12. 2010. Zároveň je potrebné rešpektovať všetky dôležité parametre a podmienky úverovej zmluvy uzavretej medzi KSK a EIB, čo taktiež hodnotíme v tomto materiáli.**

Projekt financovania infraštruktúry KSK realizovaný v období 2007 – 2010 (ďalej len „Projekt EIB“) bol zostavený v širšom kontexte viac zdrojového financovania. Dôvodom je splnenie základnej podmienky poskytnutia úveru EIB, ktorou je účasť ďalších zdrojov na financovaní projektu a to minimálne v objeme požadovaných úverových zdrojov - zásada 1:1. Na základe toho celkový Projekt EIB obsahuje okrem úveru aj podiel vlastných zdrojov z rozpočtu KSK a ďalších inovatívnych foriem financovania, akými sú napríklad partnerstvá verejného a súkromného sektora (ďalej len „PPP“) a zdroje z fondov EÚ. Rozpočtový náklad takto zostaveného komplexného Projektu EIB predstavuje výšku **3,109 mld. Sk (v prepočte 103,195 mil. €), z toho úver EIB je v hodnote 1,400 mld. Sk, čo je 46, 471 mil. €.** Investície sú rozložené na obdobie realizácie od roku 2007 do 2010, čo znamená predĺženie pôvodného termínu ukončenia projektu o jeden rok.