Príloha č. 1 Oznámenie o zmene projektu



Integrovaný regionálny operačný program







EURÓPSKA ÚNIA

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Oznámenie o zmene projektu

1. Identifikácia prijímateľa a Zmluvy		
Názov prijímateľa	IČO	DIČ
Košický samosprávny kraj	35541016	2021624924
Sídlo prijímateľa		
Nám. Maratónu Mieru 68/1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto		
Registračné číslo Zmluvy o poskytnutí NFP	Kód projektu	
MK-144/2020/SOIROPPO3-302031ADH2	302031ADH2	
Názov projektu		
Kreatívne centrum Košického kraja		
Komunikácia vo veci žiadosti (kontaktná osoba, e-mail, tel. číslo)[1]		
Ing. Jozef Šuľak jozef.sulak@arr.sk 0915 923 821		
Adresa pre doručovanie písomností vo veci tejto žiadosti		
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 68/1, 042 66 Košice - mestská časť Staré Mesto		

Týmto oznamujem nasledovnú zmenu/nasledovné zmeny projektu, ktorá nemá/ktoré nemajú vplyv na zmenu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2. Stručný popis zmeny
V tejto časti sa uvádza stručný popis menej významnej alebo formálnej zmeny projektu. Prijímateľ uvedie doklady alebo predpisy, z ktorých zmena vyplýva (napr. výpis z obchodného alebo iného registra, odkaz na príslušný právny predpis a pod.), resp. popíše rozhodnutie prijímateľa.
Predmetom menej významnej zmeny je zmena **začiatku realizácie hlavných aktivít projektu a zmena spočívajúca v skrátení doby realizácie hlavných aktivít projektu** v porovnaní s údajmi uvedenými v prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP. **Príloha č. 2 predmet podpory NFP, bod 5. Aktivity projektu sa mení nasledovne:** **Celková dĺžka realizácie projektu sa (v mesiacoch) sa mení - skracuje z 30 mesiacov na 12 mesiacov.** **Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu sa mení z 07/2021 na 01/2023.**

3. Zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu
V tejto časti sa uvádza zdôvodnenie navrhovanej menej významnej alebo formálnej zmeny projektu vo vzťahu k potrebe vykonania zmeny pre úspešnú realizáciu projektu. Prijímateľ uvedie dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet projektu.
1. Prijímateľ realizuje projekt prostredníctvom dodávateľa, čo je ako právo prijímateľa reflektované vo viacerých ustanoveniach zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecných zmluvných podmienok *(ďalej aj „VZP")* tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť.

[1] Osoba, ktorá je určená na komunikáciu v projekte

Vzhľadom na charakter nadlimitnej zákazky pri výbere dodávateľa, uskutočnenú fakultatívnu ex ante kontrolu, medziobdobie vysvetľovania informácií na predloženie ponuky dopytovaných záujemcami a objektívnu nespôsobilosť uchádzačov naplniť podmienky účasti v čase iniciovaného uzatvorenia zmluvy s prijímateľom (resp. objednávateľom), **vzniklo dlhé časové medziobdobie od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP po moment uzatvorenia zmluvy o dielo (16.01.2023) s finálnym úspešným uchádzačom – obchodnou spoločnosťou HASTRA s. r. o.** *(ďalej aj „zmluva o dielo")*.

Paralelné trvanie skôr uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP spôsobilo **nekonzistentnosť zmluvných dojednaní v časti týkajúcej sa realizácie hlavných aktivít projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP a času plnenia diela podľa zmluvy o dielo**.

Potreba vykonania zmien zmluvného vzťahu je prirodzenou súčasťou „právneho života zmluvy" a reakciou na konkrétne skutočnosti, ktoré sa vyskytnú „mimo života zmluvy". Na uvedené reflektuje aj samotné znenie čl. 2 ods. 2.2 bod (i) zmluvy o poskytnutí NFP k účelu zmluvy, **v ktorom sa predpokladá zohľadnenie prípadných zmien projektu vykonaných v rámci jeho realizácie**.

2. **Čas plnenia predstavuje pravidelnú náležitosť zmluvy o dielo, jej vyjadrenie obsahuje elementárne zmluvné dojednanie, od ktorého sa odvíjajú konkrétne práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so *záväzkom zhotoviteľa dodať dielo včas***. Čas plnenia dojednali zmluvné strany v čl. 5 zmluvy o dielo pregnantným spôsobom, vymedzením začiatku a konca vykonávania diela, termínmi zhotovenia jednotlivých častí diela a podrobným harmonogramom vecného a časového postupu prác podľa Plánu realizácie výstavby, obsiahnutého v prílohe č. 1 zmluvy o dielo. Podľa čl. 5 zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne:

*„5.1.1 Zahájenie diela: do **5 dní od odovzdania staveniska**;*
*5.1.2 Ukončenie diela: **do 15 mesiacov odo dňa zahájenia diela**."*

V čl. 5 ods. 5.1.3 zmluvy o dielo sú obsiahnuté tzv. postupové termíny s uvedením konkrétneho počtu dní, do uplynutia ktorých majú byť jednotlivé časti diela dokončené.

Podľa zmluvy o dielo sa začiatkom realizácie stavebných prác na projekte rozumie časový moment v rámci uplynutia najneskôr 5-dňovej lehoty od prevzatia staveniska spoločnosťou HASTRA s. r. o.

Čas plnenia podľa zmluvy o dielo je v rámci pojmoslovia zmluvy o poskytnutí NFP regulovaný ako realizácia hlavných aktivít projektu, ktorého legálna definícia je obsiahnutá vo VZP. Podľa tejto definície realizácia hlavných aktivít projektu ***„zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu**, najskôr však od 1.1.2014, **do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu**. **Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP**, pričom za žiadnych okolností **nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t. j. 31.12.2023**".*

Zahájenie prác podľa zmluvy o dielo je podľa VZP začatím realizácie hlavných aktivít projektu, ktoré je viazané alternatívne na jednotlivé tam vymedzené momenty. V konkrétnom prípade prijímateľa je **momentom začiatku realizácie hlavných aktivít projektu deň začatia stavebných prác na projekte**.

Povinnosť oznámiť začiatok realizácie hlavných aktivít projektu vyplýva prijímateľovi z čl. 8 ods. 2 VZP: *„Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je **Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity** uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP."*

Ďalej podľa čl. 8 ods. 3 VZP: ***„V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň***

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal."

Obsahom oznámenia o zmene projektu zo strany prijímateľa je modifikácia projektu v časti „začiatok realizačnej etapy hlavných aktivít projektu" a „celková doba realizácie hlavných aktivít projektu".

Zmena v začiatku realizačnej etapy hlavných aktivít projektu a celkovej doby realizácie hlavných aktivít projektu je kategorizovaná ako tzv. „**menej významná zmena**", a to v intenciách viacerých zmluvných dojednaní. Ustálenie tejto zmeny ako menej významnej vyplýva jednak z čl. 9 ods. 4 VZP, rovnako tak aj z čl. 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) a bod (viii) zmluvy o poskytnutí NFP.

Podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP sa pri menej významných zmenách **nepredpokladá zmenové konanie zo strany poskytovateľa**. V intenciách tohto ustanovenia: *„**Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ** a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku."*

Ďalej je v čl. 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) a bod (viii.) zmluvy o poskytnutí NFP uvedený **demonštratívny výpočet menej významných zmien nasledovne:** *„Za **menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ... (viii) skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.***"

3. **Týmto oznamujeme zmenu začiatku realizácie hlavných aktivít projektu podľa čl. 6 ods. 6.1 v spojení s ods. 6.2 písm. d) bod (i) a bod (viii) zmluvy o poskytnutí NFP bezodkladne po tom, čo zmena nastala**.

Zmena začiatku realizácie hlavných aktivít projektu (a celkovej doby trvania realizácie hlavných aktivít projektu) je v zmluvnej rovine medzi prijímateľom a dodávateľom reflektovaná v dodatku č. 2 k zmluve o dielo z 13.03.2023, ktorý nadobudol účinnosť 14.03.2023. Obsahom vykonanej zmeny zmluvy o dielo medzi prijímateľom a dodávateľom je zmena čl. 5.1, ods. 5.1.1 a 5.1.2, ako aj zmena v časti postupových termínov (ods. 5.1.3), vychádzajúc zo základnej premisy, že k odovzdaniu staveniska došlo 24.01.2023 a k začiatku realizačnej etapy došlo najneskôr 30.01.2023. Zmena v navrhovaných postupových termínoch (ods. 5.1.3) je vykonaná aritmetickým prepočtom pôvodných termínov s limitom spočívajúcim v skutočnosti, že odovzdanie celého diela (projektu) musí byť realizované najneskôr 31.12.2023. Dodatkom č. 2 boli súčasne aktualizované prílohy zmluvy o dielo, a to Plán realizácie výstavby a dokument „Príloha k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác" v časti lehota výstavby.

Uzatvorením dodatku č. 2 k zmluve o dielo bola odstránená nejednotnosť a bol zosúladený právny stav podľa zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy o dielo. Faktický dôsledok zmeny zmluvy o dielo na projekt spočíva v zmene začiatku realizácie hlavných aktivít projektu a skrátení celkovej doby realizácie hlavných aktivít projektu, kategorizovaných podľa zmluvy o poskytnutí NFP v oboch prípadoch ako menej významná zmena.

Týmto si dovoľujeme požiadať poskytovateľa o akceptáciu ohlásených menej významných zmien projektu v zmysle príslušných zmluvných dojednaní podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP. Zároveň uvádzame, že oznámenie zmeny začiatku realizácie hlavných aktivít projektu a zmeny spočívajúcej v skrátení celkovej doby realizácie hlavných aktivít projektu postupom menej významnej zmeny má prijímateľ podložené spracovaným právnym stanoviskom advokátskej kancelárie.

Prijímateľ súčasne prehlasuje, že oznámené menej významné zmeny projektu nebudú mať negatívny dopad na dosiahnutie cieľov a merateľných ukazovateľov projektu ani na rozpočet projektu.

4. Podpis

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa: Ing. Rastislav Trnka

Podpis štatutárneho orgánu/zástupcu prijímateľa .....

Miesto podpisu: Košice

Dátum podpisu: 15.3.2023

6. Zoznam príloh k Oznámeniu o zmene projektu[2]

P. č.	Názov prílohy
1.	Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa: 2022/297/12 zo dňa 13.3.2023
2.	Aktualizovaný Plán realizácie výstavby.
3.	Aktualizovaný dokument *„Príloha k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác“*
4.	Poverenie
5.	
n.	

[2] Prijímateľ priloží relevantné doklady, podľa kap. 4.4.1 Postup pri zmenách, ktoré si nevyžadujú zmenu zmluvy. Ak je predmetom zmeny rozpočet, prijímateľ predkladá upravený rozpočet projektu.